

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 219055,  
číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 ze dne 30. 10. 2019

### „Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda“

(dále jen „dodatek“)

#### I. Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Zastoupený:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Adresa:	Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky
Tel.	Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí nad Orlicí
E-mail:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
ID DS:	xxx
Bankovní spojení:	<a href="mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz">pardubicky.kraj@spucr.cz</a> ,
Číslo účtu:	<a href="mailto:ustino.pk@spucr.cz">ustino.pk@spucr.cz</a>
IČO:	z49per3
DIČ:	ČNB
	3723001/0710
	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GAP Pardubice s.r.o.</b>
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Banka a.s.
Číslo účtu:	9708402524/060
IČO:	60934875
DIČ:	CZ 60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vločka 6114	

(dále jen „zhotovitel“)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě ke KoPÚ Červená Voda je:

- 1) Posunutí termínu zpracování dílčího celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně všech podbodů) z 31.8.2022 na 20.11.2022.
- 2) Posunutí termínu zpracování dílčího celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28.7.2023 na 31.1.2024.
- 3) Nový termín pro zpracování dílčího celku 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 30.9.2022
- 4) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – dodatečné práce související s novým zařazením pozemků mezi neřešené a s aktualizací nároků v důsledku novely vyhlášky 13/2014 Sb.

Všechny změny jsou na žádost zhotovitele. Posunutí termínů uvedených v bodech 1) a 2) je v důsledku objektivních překážek na straně objednatele – rozpočtové provizorium neumožnilo zadat zakázku pro zpracování geotechnického průzkumu v požadovaném termínu. Nový termín a dodatečné práce uvedené v bodech 3) a 4) jsou v důsledku novely vyhlášky č. 13/2014 Sb., kdy došlo k přehodnocení zastavěných pozemků zařazených mezi řešené.

Dodatečné práce mají dopad do ceny díla, vyčíslení je v příloze č. 1 k dodatku č. 5.

Cena díla se mění takto:

Celková cena díla bez DPH dle původní SOD	3 170 700,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 1	10 000,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 3	35 700,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 5	4 900,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 až 5	3 221 300,- Kč
DPH 21%	676 473,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 897 773,- Kč

**III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích 29.8.2022

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

V Pardubicích 29.8.2022

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti  
GAP Pardubice s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Voda ve znění dodatku č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.3.2020	
	Dodatečné práce - dodatek č. 1	bod	5	2 000	10 000		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	798	600	478 800	30.10.2020	
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		8 400	31.8.2021	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	2 100	258 300	30.10.2020	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 100	598 500	15.11.2021	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	30	2 500	75 000	30.9.2022	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	798	250	199 500	31.1.2022	
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		3 500		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	798	300	239 400	29.4.2022	
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		4 200		
	Dodatečné práce v souvislosti s neřešenými pozemky po aktualizaci vyhlášky 13/2014 - dodatek č. 5	hod	7	700	4 900	30.9.2022	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 914 500	<b>29.4.2022</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	798	600	478 800	20.11.2022	
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		8 400		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	70	1 000	70 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	300	30 000		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	4 000	40 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	500	399 000		31.1.2024
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		7 000		
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 063 200		
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	798	300	239 400		do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		4 200		
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					243 600		
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 914 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 063 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						243 600 Kč	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 221 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	676 473 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 897 773 Kč</b>

V Pardubicích dne 29.8.2022

V Pardubicích. dne 29.8.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel