

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1385-2017-544101,  
číslo smlouvy zhotovitele: 41/17 uzavřené dne 15. 11. 2017 na vypracování  
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rokytno  
mezi níže uvedenými stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz">pardubicky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:v.hovorka@spucr.cz">v.hovorka@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohumil Vebr
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
<b>Adresa:</b>	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **30.9.2022 na 30.9.2023**.

Důvodem pro posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že nové upořádání pozemků je možné navrhnout až po předání skutečného zaměření stavby D35 v úseku Opatovice – Časy, ke kterému dojde během podzimu 2022.

V dodatku č. 4 je u objednatele č.1 opraven referent oprávněný jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Vladimír Hovorka.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 4.10.2022

V Praze, dne 3.10.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne 4.10.2022

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Rokytno

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	62	500	31 000	31.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	22	2 500	55 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	608	600	364 800	31.7.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	2 000	338 000	31.7.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	25 000	375 000	31.7.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	608	350	212 800	30.9.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	608	350	212 800	31.3.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 589 400	<b>31.3.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	608	650	395 200	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	1 000	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	608	650	395 200	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					855 900	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	608	450	273 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					273 600	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	40	750	30 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					30 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 589 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	855 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	273 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 748 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	577 269 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 326 169 Kč</b>

V Pardubicích dne 4.10.2022

V Praze dne 3.10.2022

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Petr Kubů  
 jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 4.10.2022

**Za objednatele č. 2:**

.....  
 Ing. Bohumil Vebr  
 ředitel Správy Pardubice  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR