

Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s.r.o. (reprezentant sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s. a GEOPOZEM, v.o.s.)
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jolana Polanová
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2016 smlouvu o dílo č. 1441-2016-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 6, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vrcov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Zhotovitel byl od 15. 10. 2020 do 20. 5. 2021 v prodlení s plněním dílčích fakturačních celků 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 10. 8. 2022 v prodlení s plněním dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona oproti Smlouvou stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 22. 9. 2022 tak, jak bylo projednáno se zhotovitelem dne 22. 9. 2022 na mimořádném kontrolním dnu.

Článek III.

Objednatel vyúčtoval zhotoviteli sankce za nesplnění dílčích fakturačních celků 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ve sjednaném termínu. Za období od 15. 10. 2020 do 20. 5. 2021 činí sankce 180 223,40 Kč (slovy jednoosmdesátisícdvěstědvacetřikorunčeskýchčtyřicethaléřů) za 161 dnů prodlení.

Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve sjednaném termínu. Ke dni 22. 9. 2022 činí sankce 48 134,20 Kč (slovy čtyřicetosmtisícjednostotřicetčtyřikorunčeskýchdvacethaléřů) za 43 dnů prodlení.

Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaných termínech ve výši 228 357,60 Kč (slovy dvěštdvacetosmtisícťřístapadesátsedmkorunčeskýchšedesáthaléřů) jako svůj dluh vůči objednateli, a to jak co do důvodů, tak i výše sankcí.

Článek IV.

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatil zhotoviteli všechny práce v hlavním fakturačním celku Přípravné práce a v rámci hlavního fakturačního celku Návrhové práce převzal a zaplatil práce ve fakturačních celcích 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení), 3.2.1.1. (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty), 3.2.1.2. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami).

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve fakturačním celku 3.2.2., Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ve fakturačním celku 3.2.3., Mapové dílo ve fakturačním celku 3.3 a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ve fakturačním celku 3.4. nebylo zhotovitelem vyhotoveno.

Článek V.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne 22. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Vrcov
SOD č. 1441-2016-505101

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 1441-2016-505101 odpovídá níže uvedenému stavu:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	Provedení díla
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 000	35 000	30. 4. 2018	provedeno, uhrazena cena
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	3 000	39 000		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	324	1 150	372 600	31. 5. 2018	provedeno, uhrazena cena
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	224	2 000	448 000	30. 9. 2018	provedeno, uhrazena cena
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0				
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	324	300	97 200	30. 6. 2018	provedeno, uhrazena cena
	Studie odtokových poměrů	ha	0				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	319	500	159 500	14.9.2020	provedeno, uhrazena cena
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč							uhrazeno 1 151 300 Kč
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	319	700	223 300	14.10.2020	provedeno, uhrazena cena
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	324	50	16 200		provedeno, uhrazena cena
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	500	35 000		provedeno, uhrazena cena
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	319	800	255 200	9.8.2022	neprovedeno
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	neprovedeno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč							uhrazeno 274 500 Kč
3.3	Mapové dílo	ha	319	500	159 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	neprovedeno
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 000	100 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	neprovedeno

Rekapitulace		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		uhrazeno 1 151 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		uhrazeno 274 500 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		0 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		0 Kč
Celkem uhrazeno bez DPH		1 425 800 Kč
DPH 21%		299 418 Kč
Celkem uhrazeno včetně DPH		1 725 218 Kč

V Českých Budějovicích dne 22. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek

statutární orgán zhotovitele

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice