

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1 1384-2017-544101, č. zhotovitele 244/2017 ze dne
20.11.2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	9708402524/0600
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla u této částí:

Hlavního celku 3.5 – Návrhové práce:

- dílčí části 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.9.2020 na 30.9.2022

Důvodem pro vypracování dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je jednání pracovní skupiny pro nastavení a realizaci spolupráce ve věci výstavby dálnice D35 v Pardubickém kraji ze dne 17.6.2019. Objednatel č. 2 informoval zúčastněné, že zaměření skutečného provedení stavby D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy bude možné provést v polovině roku 2022 a proto je potřebné dokončit návrh nového uspořádání pozemků v době, kdy bude možné zaměřit stavbu.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 18.12.2019

V Pardubicích, dne 13.12.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích, dne 18.12.2019

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Bukovina nad Labem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1 500	48 000	31.05.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 500	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	339	800	271 200	31.05.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	3 000	375 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	3 000	18 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	5 000	45 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	339	300	101 700	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	339	300	101 700	31.03.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					990 600	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	339	800	271 200	31.07.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	400	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	339	900	305 100	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					659 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	339	400	135 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	25	1 500	37 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					37 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	990 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	659 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 823 000 Kč
DPH 21% v Kč	382 830 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 205 830 Kč

V Pardubicích, dne 18.12.2019

V Pardubicích, dne 13.12.2019

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

V Pardubicích, dne 18.12.2019

Za objednatele č.2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR