

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1382-2017-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 243/2017 uzavřené dne 20. 11. 2017 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Borek
mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
--------------------	----------------------

Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	9708402524/0600
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **30.9.2022 na 30.9.2023**.

Důvodem pro posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že nové upořádání pozemků je možné navrhnout až po předání skutečného zaměření stavby D35 v úseku Opatovice – Časy, ke kterému dojde během podzimu 2022.

V dodatku č. 4 je u objednatele č.1 opraven referent oprávněný jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Iveta Hepnarová.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

KoPÚ D35_1.etapa
KoPÚ v k.ú. Borek

V Pardubicích, dne 10.10.2022

V Pardubicích, dne 10.10.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích, dne 10.10.2022

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Borek

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	39	2 000	78 000	30.09.2018
Doplňení stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	306	800	244 800	30.09.2018
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	26	3 500	91 000	30.09.2018
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	3 000	372 000	15.03.2019
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	306	300	91 800	30.04.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	300	91 800	30.05.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 005 400	31.5.2019
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	800	244 800	30.09.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b) Pořizování podélné profily, příčné fezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	400	12 000	
3.5.i.c) Pořizování podélné profily, příčné fezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	900	275 400	30.9.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				612 200	
3.6. Mapové dílo	ha	306	400	122 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 005 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				612 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				122 400,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				75 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 815 000,00 Kč	
DPH 21% v Kč				381 150,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 196 150,00 Kč	

V Pardubicích dne 10.10.2022

V Pardubicích dne 10.10.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích dne 10.10.2022

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic