

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 613-2022-505101

(dále jen „*Dodatek*“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

+ 420 724 179 204

tabor.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

DAICH spol. s r. o.

Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Josefem Kubíkem,

jednatel společnosti

Tomášem Křížkem,

jednatel společnosti

Josef Kubík,

jednatel společnosti

Tomáš Křížek,

jednatel společnosti

xxxxxx

xxxxxx

4pixsy6

Josef Kubík,

jednatel společnosti

Tomáš Křížek,

jednatel společnosti

KB Tábor

240546301/0100

42407559

CZ42407559 je plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Č. Budějovicích**, oddíl **C**, vložka **429**

(dále jen „**zhotovitel**“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.07.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 613-2022-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu dořešení víceprací se tímto Dodatkem mění část článku V Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

Původní znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy:

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.10.2022**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c. Termín dokončení stavebních prací: 15.10.2022
- d. Termín předání a převzetí díla: 15.10.2022

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.10.2022**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2022
- d. Termín předání a převzetí díla: 31.10.2022

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 14.10.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

V Táboře dne 14.10.2022

.....
Tomáš Křížek
jednatel společnosti DAICH spol. s r.o.

V technických záležitostech:

V Táboře dne 14.10.2022

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj