

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

(číslo smlouvy objednatele 27/2022–504202), uzavřené dne 14.10.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Polní cesta S 4 v k. ú. Všeruby u Kdyně**
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ
pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.:
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 737
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Josef Matoušek,
místopředseda správní rady
Tel: xxx
E-mail: xxx
ID DS: kcydzt6
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, stavbyvedoucí
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 142110168/0100
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly s ohledem na nedodržení předpokládaných termínů předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací z důvodu prodloužení předpokládané doby zadávacího řízení s ohledem na poskytnutou součinnost zhotovitele.
2. S ohledem na podepsání smlouvy o dílo dne 14.10.2022, byly posunuty termíny plnění, včetně doby plnění.
3. V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je posunutí termínů v člancích IV, odst. 3 a V, odst.1 a 4 SOD č. 27/2022-504202.
2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 16.12. příslušného roku.
3. Smluvní strany se dohodly na době plnění a harmonogramu plnění takto:
 - 2.1. Dílo bude ukončeno nejpozději do **15.12.2022**.
 - 2.2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 18.10.2022** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **25.10.2022**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.12.2022**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15.12.2022**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **15.12.2022**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.

V Domažlicích dne 14.10.2022

viz elektronický podpis

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Plzni dne 14.10.2022

viz elektronický podpis

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.

