

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem PD „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH. Dne 28. 6. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č.1 a dne 13. 5. 2022 dodatek č. 2.
2. Zhotovitel požádal o posun termínu předání díla z důvodu, že i přes veškerou snahu projektanta i investora nebylo možné podat žádost o vydání stavebního povolení v dostatečném předstihu tak, aby bylo možné splnit dodatkem č. 2 stanovený termín plnění. Důvodem je nepředpokládaná doba trvání vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 12 a §4 odst. 2 zákona OPK, jenž se týká ochrany krajinného rázu území a ochrany významných krajinných prvků jako jsou vodní toky a jejich údolní nivy. Žádost byla podána dne 22.06.2022 a (kladně) vyřízena dne 16.09.2022, tzn. téměř 3 měsíce od podání. Tento časový skluz zapříčinil nemožnost dodržení termínu získání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do dodatkem č. 2 stanoveného termínu
3. S ohledem na danou danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

I.

Dosavadní text bodu 3.1.1. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

Projektová dokumentace a stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 15. 12. 2022.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2020 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Uherském Hradišti dne: 20. 10. 2022

V Olomouci dne: 18. 10. 2022

.....
Mgr. Jiří Vávra

Státní pozemkový úřad
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel společnosti
AGPOL s.r.o.