

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 443–2022–508204 ze dne 09. 06. 2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, Teplice 41502

Pobočka Litoměřice

Adresa: Velká Krajská 44/1, Město 44/1, 41201 Litoměřice

zastoupený:	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice
Tel.:	+420 727 956 767
E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Gabriel s.r.o.

Sídlo:

Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01

Zastoupený:

Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

167509036/0300

ID DS:

ad5vqak

IČ/DIČ:

25419455 / CZ25419455

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17100.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty” (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínu plnění.

Na základě výsledku společného jednání zástupců správce Povodí Ohře, s. p., Odboru životního prostředí Litoměřice, zhotovitele projektové dokumentace a objednatele, které proběhlo dne 09. 09. 2022, byla projektová dokumentace přepracována. Opětovně byly odeslány žádosti o vyjádření a vydání závazných stanovisek k přepracované dokumentaci.

Z výše uvedených důvodů nelze původní termín plnění předání díla projektové dokumentace stanovený v čl. III Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 na 31. 10. 2022 splnit.

Zhotovitel podal dne 18. 10. 2022 žádost o prodloužení termínu předání díla na 30. 11. 2022, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 388968/2022. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu plnění.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 443-2022-508204, v Čl. III Termín plnění, ve znění dodatku č. 1, tak dochází k následující změně termínu:

a) Původní znění:

Termín předání Díla projektové dokumentace je stanoven na: **31. 10. 2022.**

b) Nové znění:

Termín předání Díla projektové dokumentace je stanoven na: **30. 11. 2022.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 443-2022-508204 ze dne 09. 06. 2022, pro zpracování díla s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor na LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty”.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 21. 10. 2022

V Českých Kopistech dne 21. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel