

č. objednatele 1: **1357-2015-537213**

č. objednatele 2: **TPR/15/073**

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015**

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Sídlo (fakturační adresa):	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Adresa:	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Zastoupen:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: Hálkova 12, 30100 Plzeň
Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 16. 5. 2017 o posunu termínů vzniklých v důsledku nově zpracovávané etapy Podrobné měření polohopisu (výškopisu) v obvodu KoPÚ Krušovice. Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.

Etapa 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín ukončení dle SOD **30. 10. 2016 se nahrazuje** termínem ukončení **31. 3. 2018.**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín ukončení dle SOD **30. 10. 2016 se nahrazuje** termínem ukončení **31. 3. 2018.**

Etapa 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín ukončení dle SOD **31. 1. 2017 se nahrazuje** termínem ukončení **30. 6. 2018.**

Etapa 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ ..

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ

Termín ukončení dle SOD **28. 2. 2017 se nahrazuje** termínem ukončení **31. 10. 2018.**

Etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení dle SOD **31. 3. 2018 se nahrazuje** termínem ukončení **30. 9. 2019.**

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje **původní znění** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, **novým zněním Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.**

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje **původní znění** Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX a číslo účtu XXXXXXXXXXXX, **novým zněním Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 8. 6. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 8. 6. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 14. 6. 2017

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Karel Vondráček
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 500	235 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	207	1 300	269 100	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ	ha	558	100	55 800	30.6.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	558	250	139 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	558	300	167 400	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					867 300	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	530	500	265 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	650	58 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	530	1 200	636 000	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 029 100	
3.3	Mapové dílo	ha	558	500	279 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					279 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	867 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 029 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	279 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 335 400 Kč
DPH 21% v Kč	490 434 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 825 834 Kč

V Rakovníku dne 8. 6. 2017

V Karlových Varech dne 8. 6. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
 Ing. Michal Hájek
 vedoucí Pobočky Rakovník

.....
 Bc. Lukáš Hnízdil
 ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 14. 6. 2017

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel GEOREAL spol. s r.o.