

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2
a IP3 v k. ú. Třebětice
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky
Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Ing. Petr Šošolík

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

AGPOL s.r.o.

Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

ydbjhuf

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Olomouc
Číslo účtu:	43-5130280277/0100
IČO:	28597044
DIČ:	CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 20. 12. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 13. 10. 2022 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil tím, že podal žádost o zahájení stavebního řízení dne 18. 8. 2022, tedy včas pro splnění této části díla v souladu se smlouvou. V době podání však nebyla dořešena majetkoprávní smlouva mezi státním podnikem Povodí Moravy, s. p. a Obcí Třebětice. Návrh smlouvy ze strany Povodí Moravy, s. p. byl projednáván na několika obecních zastupitelstvech, kde byly řešeny připomínky k některým bodům smlouvy.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 6. 2022**

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **10. 12. 2022**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 12. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 26. 10. 2022

V Olomouci dne 26. 10. 2022

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík