

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

DODATEK č. 11

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada Pobočky
Hodonín
Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.: Ing. Lopraisová xxx
p. Lindnerová xxx
E-mail: m.lopraisova@spucr.cz
m.lindnerova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 11 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně.

ČI. I

Usnesením vlády ČR č. 957 ze dne 30.9.2020 byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Nouzový stav skončil 12.4.2021. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace byla i nadále nepříznivá a riziko dalšího šíření této nemoci v populaci bylo stále velmi vysoké, vydalo ministerstvo zdravotnictví dne 6.4.2021 mimořádné opatření, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, o omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání. Z důvodu rozšíření této nemoci u klíčových pracovníků a dodržování karanténních opatření na pracovišti zhotovitele nebylo možné dodržet původní termín pro vyhotovení a předání mapového díla. Dalším důvodem pro posun termínu je sdělení katastrálního úřadu, že s ohledem na rozsah předané dokumentace, tj. velikost území, počet vlastníků a parcel bude provádět kontrolu a zápis pozemkových úprav do katastru nemovitostí déle, než je obecně stanovených 30 dní. Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

V příloze s harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínu u fakturačního celku:

3.3 Mapové dílo – **termín** do 3 měsíců nabytí PM 1.R **se mění na: do 5 měsíců nabytí PM 1. R.**

Položkový výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. §6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 21. 4. 2021

Za objednatele:

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

V Brně dne 21. 4. 2021

Za zhotovitele:

xxx

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	x	x	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	x	x	29.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč					1 478 045	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	1.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 042	x	x	31.3.2020

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 661 300	
3.3	Mapové dílo		1 042	x	x	do 5 měsíců od nabytí PM 1. R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					260 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 639 845,00 Kč
DPH 21% v Kč	764 367,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 404 212,45 Kč