

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Tel. +420 606644727
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČO: 63470985
DIČ: CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Z důvodu časové náročnosti zajištění hydrologických dat potřebných pro návrh protierozních a vodohospodářských opatření PSZ a zajištění provedení geotechnického průzkumu na vybraných lokalitách katastrálního území Němčičky, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování PSZ, požádal zhotovitel o posun termínů fakturačních celků, jejichž vyhotovení je přímo vázáno na výsledky tohoto geotechnického průzkumu.

Vzhledem k této skutečnosti, dochází k posunu termínů ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 4 měsíce.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 682-2020-523101, č. zhot. 10/2020 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:

I.

U dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází k posunu termínů ukončení z původního termínu 30. 11. 2022 na nový termín 30. 3. 2023.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona dochází k posunu termínu ukončení z původního termínu 31. 10. 2023 na nový termín 28. 2. 2024.

II.

Příloha č. 1 SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - posun termínu ukončení z původního termínu 30. 11. 2022 na nový termín 30. 3. 2023.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - posun termínu ukončení z původního termínu 30. 11. 2022 na nový termín 30. 3. 2023.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - posun termínu ukončení z původního termínu 30. 11. 2022 na nový termín 30. 3. 2023.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - posun termínu ukončení z původního termínu 30. 11. 2022 na nový termín 30. 3. 2023.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - posun termínu ukončení z původního termínu 31. 10. 2023 na nový termín 28. 2. 2024.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 22. 11. 2022

V Třebíči dne 18. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma Ing. Aleš Sedláček
jednatelé
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Němčičky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 200,00	30 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	-	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	184	700,00	128 800,00	30.8.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	42	1 000,00	42 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	x	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	62	1 200,00	74 400,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	2 000,00	124 000,00	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	x	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	300,00	67 800,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů-	ha	0	x	-	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	300,00	67 800,00	30.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					534 800,00	30.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	900,00	203 400,00	30.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	17	1 000,00	17 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	800,00	24 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	226	900,00	203 400,00	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					482 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	226	300,00	67 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	534 800,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	482 800,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	67 800,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 085 400,00
DPH 21% v Kč	227 934,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 313 334,00