

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, odborný rada pobočky
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.	+420 725 949 701
E-mail:	khora.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r. o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G. K.
Adresa:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení:	KB Praha 9 – Balabenka, č. ú. 19-4040960207/0100
IČ/DIČ:	25094459/CZ 25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143	

Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva uzavřená pro dodávku kompletního elaborátu geodetických a návrhových prací pro **KoPÚ Ostrov u Bohdanče** ze dne 7. 9. 2010.

Důvody uzavření dodatku jsou:

1. Potřeba před dokončením etapy 3.1. *Zpracování mapového díla DKM a SPI* vypracovat podklady pro změnu katastrální hranice, což v době uzavření smlouvy nebylo její součástí. Tím vyvstala nutnost posunu termínu dokončení této etapy.
2. Úprava počtu měrných jednotek.

1.

Zpracovatel byl vyzván objednatelem dne 23. 8. 2022 k vyhotovení etapy 3.1 do 3 měsíců od této výzvy. Od doby uzavření této smlouvy došlo ke změně právních předpisů a metodických pokynů, proto byla zpracovatelem zjištěna potřeba před dokončením zpracování mapového díla DKM vyhotovit podklady pro změnu katastrální hranice v souladu s katastrální vyhláškou, včetně stabilizace nové hranice v terénu. Tato etapa je řešena samostatnou objednávkou. V souvislosti s výše uvedeným je potřeba prodloužit termín pro vypracování etapy 3.1.

Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení etapy 3.1. *Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI* je: **do dvou měsíců** od ukončení etapy zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

2.

V rámci zpracování těchto KoPÚ byla zpracovatelem vypracována a odevzdána etapa 2.1. *část Vytyčení plánu společných zařízení*. Vzhledem k upřesnění počtu měrných jednotek této etapy dochází k úpravě celkové ceny díla. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu MJ :

etapa 2.1. část Vytyčení plánu společných zařízení :

počet MJ dle smlouvy	45
cena za MJ	500,- Kč bez DPH
cena za tuto část etapy	22 500,- Kč bez DPH
počet MJ dle skutečnosti	16
cena dle skutečnosti	8 000,- Kč bez DPH
rozdíl	mínus 14 500,- Kč bez DPH

Cena za méněpráce činí 14 500,- Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle této smlouvy včetně všech dodatků činí **1 910 130,- Kč** bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: *Položkový výkaz*

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Kutné Hoře dne: 10. 11 .2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky K. Hora

.....
Milan Nový
jednatel společnosti

č. objednatele: 11/2010

č. zhotovitele:

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. obj. 11/2010, č. zhotov. ... - **KPÚ Ostrov u Bohdanče**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Rozbory a průzkumy	ha	370	150,-	55 500,-	31.1.2011
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a jeho doplnění (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z)	ha	370	80,-	29 600,-	30.11.2010
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z)	ha	370	1 100,-	407 000,-	30.4.2011
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů za účasti vlastníků vč. ZPMZ - vyhotovení geom. plánů na obvodu KPÚ - vyšetření vodních toků, veškerých staveb a pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb. v zájmovém území - vyšetření, popř. vytyčení lesních pozemků v zájmovém území	ha	370	950,-	351 500,-	30.6.2011
1.5	Vyhotovení vlastnické mapy	ha	370	55,-	20 350,-	30.6.2011
1.6	Dokumentace nároků vlastníků	ha	370	300,-	111 000,-	30.9.2011
Přípravné práce celkem (1.1-1.4) bez DPH					974 950,-	
2.	Návrhové práce					
2.1	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	370	600,-	222 000,-	31.10.2011
	Vytyčení plánu společných zařízení	100 bm	16	500,-	8 000,-	31.10.2011
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	370	1 014,-	375 180,-	30.11.2012
2.3	Vypracování aktualizace plánu společných zařízení	-	-	-	150 000,-	30.9.2017
Návrhové práce (2.1 – 2.2) bez DPH					755 180,-	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1	Zpracování mapového díla DKM a SPI, popř. GP	ha	370	400,-	148 000,-	2 měsíce ²⁾
3.2	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace	100 bm	40	800,-	32 000,-	3 měsíce ¹⁾
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1 - 3.2) bez DPH					180 000,-	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1-1.6) bez DPH	974 950,- Kč
2. Návrhové práce (2.1 – 2.3) bez DPH	755 180,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2) bez DPH	180 000,- Kč
Celková cena bez DPH	1 910 130,- Kč

1) Lhůta ukončení od výzvy zadavatele

2) Lhůta od ukončení etapy zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

V Kutné Hoře dne 10. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora

.....
Milan Nový
jednatel společnosti