

DODATEK Č. 1

SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 „Bralová“ část, k.ú. Střílky

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí
pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky
Kroměříž

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Ing. Petr Šošolík

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x

ID DS:

tdscd9v

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

36302641/0100

46974687

CZ46974687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 6. 9. 2022 sepsána smlouva o dílo na provedení výsadby zeleně v rámci realizace stavby Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 „Bralová“ část, k.ú. Střilky (dále jen „smlouva“).
2. V době od 13. 9. 2022 do 26. 9. 2022 byly nevhodné klimatické podmínky, za nichž nebylo možno provádět jakékoli stavební práce. Tyto okolnosti jsou uvedeny ve stavebním deníku. V důsledku této situace nebylo možno dodržet původně stanovený termín ukončení díla a zhotovitel požádal o úpravu termínu.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2022.

I.

Dosavadní text bodu 1. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **9. 12. 2022**.

Dosavadní text bodu 5. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí místa plnění nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
- c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **9. 12. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **31. 10. 2025**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 9. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 24. 11. 2022

Za objednatele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky

V Brně dne 24. 11. 2022

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Pavlíček
Ekostavby Brno, a.s.
předseda představenstva

Ing. Libor Vajík
Ekostavby Brno, a.s.
místopředseda představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík