

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“

(dále jen „dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**zastoupený:**

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  
Ostrava

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

**Adresa:** Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál,  
Partyzánská 1699/7, 792 01 Bruntál

**Tel.:** XXX

**E-mail:** bruntal.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** XXX

**Číslo účtu:** XXX

**IČ:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Název:** Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

**Sídlo:** Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

**zastoupený:** Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

**Tel.:** XXX

**E-mail:** priprava@lesostavby.cz

**ID DS:** fhsq3sh

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** XXX

**tel./fax:** XXX

**e-mail:** XXX

**bankovní spojení:** XXX

**číslo účtu:** XXX

**IČ:** 45193118

**DIČ:** CZ45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I**

### **Předmět a důvod dodatku**

1. Při realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ došlo ke zpoždění postupu prací v důsledku výskytu porušeného skalního podloží v místě budovaného nového těsnícího prvku v úseku mezi příčnými řezy č. 11 až 13 (vrty č. 68 až 90 injekční clony) v rozsahu větším, než předpokládala projektová dokumentace pro provádění stavby. Z tohoto důvodu došlo, bez zavinění zhotovitele, k prodloužení doby provádění injekčních prací a zpoždění navazujících prací při budování nového těsnícího prvku.
2. Vzhledem k výše uvedenému bylo objednatelem rozhodnuto v souladu s ustanovením v čl. V odst. 7 smlouvy o dílo, že stavební práce budou probíhat ve dvou stavebních sezónách v letech 2022 a 2023.

Na základě tohoto rozhodnutí se mění smlouva o dílo takto:

- 2.1. V čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo, se text za první odrážkou ruší a nahrazuje se tímto textem:
  - Dílčí faktura bude vystavena po dokončení stavebních prací. V případě, že stavební práce nebudou do 20.11.2022 dokončeny, bude faktura vystavena za skutečně provedené práce, tj. dle soupisu provedených prací odsouhlasených technickým dozorem stavebníka, k datu 30.11.2022.
- 2.2. V čl. IV odst. 9 smlouvy o dílo, se text poslední věty mění takto:  
Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.12. příslušného roku.
- 2.3. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo, se text mění takto:  
Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2023.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.11.2022

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku 29.11.2022

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj  
**v z. Ing. Tomáš Hořelica**  
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**  
**Ing. Jan Bazgier**, předseda  
představenstva