

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2
a IP3 v k. ú. Třebětice
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky
Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Ing. Petr Šošolík

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

AGPOL s.r.o.

Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

ydbjhuf

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Olomouc
Číslo účtu:	43-5130280277/0100
IČO:	28597044
DIČ:	CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 20. 12. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 28. 11. 2022 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel podal žádost o zahájení stavebního řízení dne 18. 8. 2022, t. j. včas pro splnění této části díla v souladu se smlouvou. V době podání však nebyla dořešena majetkoprávní smlouva mezi státním podnikem Povodí Moravy, s. p. a Obcí Třebětice a smlouva mezi SŽ, a.s. a Obcí Třebětice. Dne 24. 11. 2022 bylo MěÚ Holešov oznámeno zahájení stavebního řízení. Vzhledem ke lhůtám nutným pro udělení pravomocného stavebního povolení je však nutno upravit termín pro předání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 6. 2022**

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **28. 2. 2023**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 12. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Ve Zlíně dne 8. 12. 2022

V Olomouci dne 7. 12. 2022

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík