

DODATEK č. 8

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 1293-2015-523101

na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úprav v k.ú. Skalka u Kyjova**“
uzavřené dne 30. 11. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/ CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 11. 2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skalka u Kyjova, č. 1293-2015-523101, která byla dne 13. 11. 2017 uveřejněna v informačním systému registru smluv, (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skalka u Kyjova (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2015 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřené dodatky č. 1 – 7, kterými docházelo k méněpracem a vícepracem v důsledku skutečně zpracovaných měrných jednotek dílčích částí. Dílčí část díla 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, v hodnotě 90 000 Kč bez DPH, by měly být poskytnuty po uplynutí více jak pěti let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku současnou situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů energetické krize a inflace, která je v současné době mnohem vyšší než v době uzavření smlouvy o dílo. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 30. 11. 2015. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne: 16. 12. 2022

V Brně dne: 16. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková