

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 198-2016-505206 uzavřené dne 8.3.2016

na „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ludmila Krejčová, referent Pobočky Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	+ 420 702 153 007
E-mail :	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	Ing. Josef Honz
Sídlo:	Lnáře, xxxxxxxxxx
Zastoupen:	Ing. Josefem Honzem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Honz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	vtp5p4e
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	482 23 981
DIČ:	xxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	není zapsán

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.3.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Následně byl dne 25.4.2017 uzavřen dodatek smlouvy č. 1, kterým byl prodloužen termín pro dokončení fakturačního celku 3.1.3. Rozsah prací byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 10.8.2017. Dodatkem č. 3 byly upraveny termíny k dokončení fakturačních celků 3.2.1. a 3.2.2. V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl. X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. – toto bylo řešeno dodatkem č. 4 ze dne 6.9.2018. Dodatkem č. 5 ze dne 2.7.2019 byl upraven termín dokončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Dodatkem č. 6 byl upraven rozsah prací na základě nově vzniklých skutečností – byl doplněn nový fakturační celek „3.1.3. a/ - Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona“ a dále s ohledem na nadbytečnost (práce není potřeba provádět) byl vypuštěn F.C. 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Čl. II – Předmět dodatku.

Na kontrolním dnu 14.12.2022 bylo konstatováno, že termín odevzdání etapy – fakturačního celku 3.2.2. AKTUALIZACE – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dle Smlouvy o dílo vč. dodatků č. 1 až 6 je 29.12.2022.

Zhotovitel dopisem čj. SPU 463769/2022, ze dne 13.12.2022 požádal o změnu termínu plnění výše uvedené etapy (3.2.2. AKTUALIZACE – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona) z původního termínu 29.12.2022 na nový termín 30.6.2023. Ve své žádosti uvádí, že změny v operátu katastru nemovitostí si vyžádají i další změny ve zpracování návrhu nových pozemků.

Na zpracování uvedené etapy mělo vliv i dodatečné zjišťování průběhu hranic s dotčenými vlastníky a změna rozsahu pozemků řešených v rámci obvodu pozemkové úpravy a pozemků, které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto posunutí termínu odevzdání následující etapy následovně:

Etapa (fakturační celek)	Původní termín	Nový termín
<u>Přípravné práce</u>		
3.2.2. AKTUALIZACE – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	29.12.2022	30.06.2023

Čl. III - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 6 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 20.12.2022

Ve Lnářích dne 19.20.2022

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....

Ing. Josef Honz

Za správnost:

.....

Ing. Jiří Roučka
odborný rada

Příloha k Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 198-2016-505206 - KoPÚ Kladruby

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	600	5 400	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	2 500	27 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	329	600	197 400	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	600	60 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	1 000	167 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	192	900	172 800	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	-	1 000	-	-
3.1.3 a/	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	2 100	16 800	30.9.2022
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	460	100	46 000	30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	460	250	115 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					807 900	30.9.2022
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	460	300	138 000	31.3.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	429	80	34 320	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	900	18 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	900	7 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	429	500	214 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					442 020	
3.3	Mapové dílo	ha	460	230	105 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					105 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	520	150	78 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					78 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	807 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	442 020 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	105 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	78 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 433 720 Kč
DPH 21% v Kč	301 081,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 734 801,20 Kč