

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tučapy uzavřené dne 16. 8. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	p.jarotek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Zhotovitel č.1 – reprezentant společnosti:	GEOCENTRUM spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, Olomouc, 779 00
Zhotovitel č. 2 – účastník:	geo c+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO / DIČ:	47974460 / CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 5555

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 8. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tučapy“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 1. 4. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 20. 12. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 21. 7. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2 z důvodu nutnosti dořešení nedostatku výměry státních a obecních pozemků pro potřeby majetkoprávního vypořádání navržených prvků Plánu společných zařízení. Nedostatek výměry ve výši cca 2,9 ha je v současné době řešen ve spolupráci s obcí Tučapy formou výkupu či směny pozemků mezi obcí Tučapy a vlastníky, dosud však potřebná výměra získána nebyla a jednání budou dále pokračovat. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 7. 2023

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 8. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 9. 1. 2023

V Olomouci dne: 6. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Petr Liška
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tučapy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	15.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	170	900	153 000	15.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 600	56 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	5 000	-	15.04.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	2 500	357 500	15.12.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	3 000	45 000	15.03.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	-	0
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	350	71 750	15.06.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	205	400	82 000	15.06.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	197	450	88 650	15.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					872 900	15.04.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	197	1 000	197 000	15.07.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	41	1 200	49 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	63	1 200	75 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	197	1 000	197 000	15.07.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					548 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	197	400	78 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					78 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					872 900,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					548 800,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					78 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 500 500,00 Kč	

DPH 21% v Kč	315 105,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 815 605,00 Kč