

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1160/2021-541101

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

#### (2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

**Bankovní spojení:** Moneta Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

**kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101**

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku**

Při kontrole předběžného obvodu KoPÚ Luhov u Mimoně bylo zjištěno, že dle současně platné legislativy je nutné zahrnout do neřešených pozemků pozemky se stavbou včetně zastavěné plochy a také pozemky s duplicitním vlastnictvím. Současně bude nutná změna vnějšího obvodu KoPÚ. Z těchto důvodů je nutné navýšit měrné jednotky a posunout termíny odevzdání některých dílčích částí.

Na úvodním jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu šetření, a tím k rozšíření požadovaných přípravných prací takto:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech:

**6.2.4** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se mění z 209 na **210**.

Cena se zvyšuje o částku **2 100,00 Kč** na celkovou částku za položku 6.2.4 na **441 000,00 Kč** bez DPH.

**6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Počet měrných jednotek se mění z 62 na **84**.

Cena se zvyšuje o částku **51 700,00 Kč** na celkovou částku za položku 6.2.5 na **197 400,00 Kč** bez DPH.

Uvedené změny závazku jsou změnami vyhrazenými dle článku č. 17 odst. 6 smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání dílčích částí následovně:

**6.2.4** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín **31. 10. 2022**.

**6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín **31. 10. 2022**.

**6.2.6** Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín **31. 10. 2022**.

**6.2.8** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín odevzdání se mění z 31. 10. 2022 na nový termín **30. 1. 2023**.

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

## ČI. II

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 260 100,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 199 200,56 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	174 199,44 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 633 500,00 Kč
DPH 21 %	553 035,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 186 535,00 Kč

## ČI. III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 28.6.2022

V Příbrami dne: 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Vladimír Luks  
jednatel společnosti  
GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000,00	30 000,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 990,00	39 900,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	378	600,00	226 800,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	58	800,00	46 400,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>210</b>	2 100,00	<b>441 000,00</b>	<b>31.10.2022</b>
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	<b>84</b>	2 350,00	<b>197 400,00</b>	<b>31.10.2022</b>
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	17	1 000,00	17 000,00	<b>31.10.2022</b>
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	436	300,00	130 800,00	31.10.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	300,00	130 800,00	<b>30.1.2023</b>
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 260 100,00</b>	<b>30.1.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	430	1 200,00	516 000,00	31.8.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	100	500,00	50 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	60	1 000,00	60 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	60	1 000,00	60 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	50 000,56	50 000,56	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 300	8 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 700	4 700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 700	1 700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	436	800	348 800,00	1.4.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	30	2 000	60 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 500	5 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 100	3 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 100	1 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 199 200,56</b>	<b>xxxxx</b>

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	436	399,54	174 199,44	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					174 199,44	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 260 100,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 199 200,56	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				174 199,44	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 633 500,00</b>	
DPH 21% v Kč					553 035,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 186 535,00</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

Datum: 28.6.2022

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Příbram

Datum: 28.6.2022

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: jednatel

