



DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 567-2022-508203 ze dne 16.8.2022
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami


Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupený: Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislava Hartmannová, vedoucí Pobočky Chomutov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Kateřina Sejvalová, DiS., Pobočka Chomutov
Tel.: 
E-mail: 
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

S-pro servis s.r.o.
Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.: 
E-mail: 
ID DS: syxg99e
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2501206348/2010
IČ/DIČ: 06016910 / CZ 06016910 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu k zajištění vypracování projektové dokumentace, stavebního povolení pro stavbu „Polní cesty C 6 v k.ú. Havraň, okres Most“ (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v potřebném rozsahu pro realizaci stavby.
- 1.2 Důvodem úpravy termínu je nezbytné projednání návrhu zhotovitele projektové dokumentace se zastupiteli dotčených obcí, kde na základě výsledků komunálních voleb do zastupitelstev obcí došlo ke změnám ve vedení obcí. S tím souvisí nezbytné projednání souhlasů s projektovou dokumentací a schválení dotčených vlastníků pozemků - tj. obce Havraň (p.č. 1196 a 1198 v k.ú. Havraň) a obce Lišnice (p.č. 592 v k.ú. Lišnice) s vypracovaným návrhem VZ.
- 1.3 V **Čl. III Termín plnění**, bod **3.1.1** se dle smlouvy posunuje termín plnění části Díla takto:
- a) projektová dokumentace a GTP z termínu 15. 11. 2022 na termín **09. 12. 2022.**
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z termínu 31. 03. 2023 na termín **31. 05. 2023.**

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace, GTP a autorského dozoru – okres Chomutov a Most 2022, Část 4 - C 6 v k.ú. Havraň.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.5 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Chomutově, dne: **17 -10- 2022**



Ing. Vladislava Hartmannová

vedoucí Pobočky Chomutov

Státní pozemkový úřad

V Blatné, dne:



Datum: 2022.10.14
08:07:36 +02'00'

Ing. Matěj Slováček

Jednatel

S-pro servis s.r.o.