

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou

*Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou*

*Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou*

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

+420 602 155 177

rychnov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek



8k7p399

KB

43-6830890257/0100

24662976

CZ24662976

vedený městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 164338



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I**Důvody uzavření dodatku**

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele doručené dne 25.11.2022 č.j. SPU 440879/2022 o změnu termínů dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a kontrolního dne konaného 5.1.2023. Zhotovitel ve své žádosti uvádí, že do plnění zasáhla nejasnost v zařazení pozemků (řešené ve smyslu §2 zákona/neřešené ve smyslu §2) v důsledku novely vyhlášky č. 13/2014 Sb. ve znění platném od 1.1.2022. O aplikaci novely na probíhající pozemkové úpravy probíhala zprvu diskuze ukončená v tomto případě stanoviskem úřadu SPÚ č.j. 276191/2022 ze dne 1.8.2022. Z toho důvodu nemohl zhotovitel v období leden až srpen 2022 pracovat na zpracování návrhu. Situace byla projednána na kontrolním dni 5.1.2023, pobočka uznala argumenty zhotovitele a přistoupila na prodloužení lhůty pro výše jmenovanou dílčí část dle návrhu zhotovitele.

Čl. II**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:

Fakturační celek	Termín ukončení dle SOD a předchozích dodatků	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28. 2. 2023	30.9.2023

Čl. III**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.1.2023

V Praze dne 17.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Spáleniště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	1 000	225 000	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	250	1 000	250 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	98	4 000	392 000	30.8.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	4 000	344 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	4 000	28 000	do 2 měs. od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	500	237 500	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	500	237 500	30.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 757 000	31. březen 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	700	332 500	17.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	200	8 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	100	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	100	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	475	700	332 500	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	500	1 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					684 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	475	300	142 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					142 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 757 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					684 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					142 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 583 600 Kč	
DPH 21% v Kč					542 556 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 126 156 Kč	

V Rychnov nad Kněžnou dne 18.1.2023

V Praze dne 17.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti Foltánek s.r.o.