

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 uzavřené dne 24.2.2017
na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Hromek, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	+ 420 702 153 007
E-mail :	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	hpx776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX
--	------------

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.2.2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Albrechtice a Drahonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dodatkem č. 1 byl upraven rozsah měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků a došlo též k navýšení částky za provedení prací po aktualizaci měrných jednotek. Cena díla byla, dohodou stran zvýšena.

Dodatkem č. 2 byl souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 vložen do Čl.X nový odstavec 10.10.

Dodatky č. 3 až 5 byly upraveny termíny odevzdání jednotlivých fakturačních celků.

II.

Předmět dodatku.

Na základě žádosti zhotovitele a po posouzení této žádosti objednatelem dochází:

- Ke změně rozsahu prací u fakturačního celku 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ na skutečný rozsah měrných jednotek (u části KoPÚ Albrechtice i části KoPÚ Drahonice). Rozsah prací a cena u uvedeného fakturačního celku se mění takto:

Část KoPÚ Albrechtice (cena dle smlouvy 2 000,- Kč bez DPH / MJ se nemění):

Původní rozsah dle smlouvy	2 MJ	cena	4 000,- Kč bez DPH
----------------------------	------	------	--------------------

Skutečný rozsah	12 MJ	cena	24 000,- Kč bez DPH
-----------------	-------	------	---------------------

tj. **navýšení o 10 MJ (20 000,- Kč bez DPH).**

Část KoPÚ Drahonice (cena dle smlouvy 2 000,- Kč bez DPH / MJ se nemění):

Původní rozsah dle smlouvy	10 MJ	cena	20 000,- Kč bez DPH
----------------------------	-------	------	---------------------

Skutečný rozsah	17 MJ	cena	34 000,- Kč bez DPH
-----------------	-------	------	---------------------

tj. **navýšení o 7 MJ (14 000,- Kč bez DPH).**

Současně se doplňuje prázdná kolonka – „Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo“ pro odevzdání fakturačního celku 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ (u části KoPÚ Albrechtice i části KoPÚ Drahonice) v Položkovém výkazu činností (příloha č. 1 smlouvy) – termín: „3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.3.)“

- Ke změně rozsahu prací u fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ (u části KoPÚ Albrechtice i části KoPÚ Drahonice) tak, že uvedený fakturační celek se realizovat nebude. Rozsah prací a cena u uvedeného fakturačního celku se mění takto:

Část KoPÚ Albrechtice (cena dle smlouvy 500,- Kč bez DPH / MJ se nemění):

Původní rozsah dle smlouvy	1093 MJ	cena	546 500,- Kč bez DPH
----------------------------	---------	------	----------------------

Skutečný rozsah	0 MJ	cena	0,- Kč bez DPH
-----------------	------	------	----------------

tj. **snížení o 1093 MJ (546 500,- Kč bez DPH).**

Část KoPÚ Drahonice (cena dle smlouvy 500,- Kč bez DPH / MJ se nemění):

Původní rozsah dle smlouvy 2600 MJ cena 1 300 000,- Kč bez DPH
Skutečný rozsah 0 MJ cena 0,- Kč bez DPH
tj. **snížení o 2600 MJ (1 300 000,- Kč bez DPH).**

3. Podle Protokolu č. 9 o ukončení etapy 3.2.1 ze dne 30.10.2020, na základě skutečně provedených prací, skutečně vyfakturovaných měrných jednotek a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo se snižuje počet MJ u následujících dílčích částí díla:

Část KoPÚ Albrechtice:

F.C. 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 200,- Kč bez DPH / MJ se nemění)

Původní rozsah dle smlouvy 57 MJ cena 11 400,- Kč bez DPH
Skutečný rozsah 15 MJ cena 3 000,- Kč bez DPH

tj. **snížení o 42 MJ (8 400,- Kč bez DPH).**

F.C. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 200,- Kč bez DPH / MJ se nemění)

Původní rozsah dle smlouvy 15 MJ cena 3 000,- Kč bez DPH
Skutečný rozsah 0 MJ cena 0,- Kč bez DPH

tj. **snížení o 15 MJ (3 000,- Kč bez DPH).**

Část KoPÚ Drahonice:

F.C. 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 200,- Kč bez DPH / MJ se nemění)

Původní rozsah dle smlouvy 64 MJ cena 12 800,- Kč bez DPH
Skutečný rozsah 24 MJ cena 4 800,- Kč bez DPH

tj. **snížení o 40 MJ (8 000,- Kč bez DPH).**

F.C. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 100,- Kč bez DPH / MJ se nemění)

Původní rozsah dle smlouvy 10 MJ cena 1 000,- Kč bez DPH
Skutečný rozsah 8 MJ cena 800,- Kč bez DPH

tj. **snížení o 2 MJ (200,- Kč bez DPH).**

Článek III.

Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI. Cena za provedení díla, bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 781 750,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	961 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 300,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 846 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 985 350,- Kč
DPH 21%	1 256 924,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 242 274,- Kč

Je nahrazeno novým zněním:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 815 750,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	942 200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 300,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 153 250,- Kč
DPH 21%	872 182,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 025 432,50 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 5 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonici 8.2.2023

V Praze dne 7.2.2023

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice

Položkový výkaz činností - Příloha ke dodatku č. 6 SOD - KoPÚ Albrechtice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800	5 600	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	217	600	130 200	31.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	600	14 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	12	2 000	24 000	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	2 100	96 600	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	72	1 700	122 400	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 000	24 000	3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.3.)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	242	250	60 500	27.9.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	200	48 400	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					550 100	30.9.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	242	500	121 000	31.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trv. porosty	ha	222	100	22 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	222	600	133 200	30.11.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					287 400	
3.3	Mapové dílo	ha	242	400	96 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	500	0	-
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	550 100
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	287 400
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	96 800
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0
Celková cena bez DPH v Kč	934 300
DPH 21% v Kč	196 203
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 130 503

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Drahonice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	800	36 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	659	400	263 600	31.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	339	600	203 400	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1024	200	204 800	29.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	2 000	48 000	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	2 100	462 000	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	388	1 700	659 600	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	2 000	34 000	3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.3.)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	995	150	149 250	27.9.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	995	200	199 000	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 265 650	30.9.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	995	200	199 000	31.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trv. a mimo trv. porosty	ha	668	50	33 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	200	4 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	100	800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	668	600	400 800	30.11.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					654 800	
3.3	Mapové dílo	ha	995	300	298 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					298 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	500	0	-
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 265 650
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	654 800
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	298 500
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0
Celková cena bez DPH v Kč	3 218 950
DPH 21% v Kč	675 979,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 894 929,50