

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel. +420 725 949 676
E-mail: khora.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r. o.**
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimpl
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Tel./Fax: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: wvx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C 234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Tímto dodatkem číslo 1 se mění smlouva o dílo **26/2019 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vodranty, konkrétně příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem dochází k posunu následujících termínů:

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Sb. 357/2013

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

do 30.9.2020

3.4.4. - Rozbor současného stavu –

do 15.1.2021

3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků –

do 15.1.2021

3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení –

do 15.1.2022

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –

do 15.6.2022

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti firmy GEOVAP, spol. s r. o. o prodloužení termínů ze dne 14.5.2020. Důvodem žádosti byly opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19, kdy nebylo možné uskutečnit zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ. Původní naplánované termíny byly připraveny, pozvánky na šetření vlastníkům byly rozeslány, ale následně musely být zrušeny a posunuty na červen 2020.

Změněný Položkový výkaz činnosti s uvedenými změněnými termíny je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 25. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vodranty - dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	163	500	81 500	28.2.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	1 000	10 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	2 000	184 000	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 500	2 500	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	25	1 000	25 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	173	300	51 900	15.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	173	300	51 900	15.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					413 800	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	173	800	138 400	15.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	28	2 000	56 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	47	1 500	70 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	173	1 000	173 000	15.6.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					492 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	173	300	51 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					51 900	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					413 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					492 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					51 900 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					958 600 Kč	
DPH 21% v Kč					201 306 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 159 906 Kč
-----------------------------------	--------------

V Praze dne 25. 6. 2020

V Pardubicích dne 25. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Pavel Cimpl

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel