

DODATEK č. 7

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Hana Cetkovská, zaměstnanec Pobočky Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.	xxxxx
E-mail:	olomoucky.kraj@spucr.cz, prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money BANK a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** následujících dílčích částí díla:

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.05.2023	31.08.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.11.2023	29.02.2024

Odůvodnění :

Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí díla je skutečnost, že v průběhu prací na návrhu plánu společných zařízení (PSZ) a jeho projednání se sborem zástupců byl objednatel zadán inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. K upřesnění podkladů pro zadání IGP došlo po projednávání na třetím jednání sboru zástupců konaného dne 19.1.2023. Práce na vypracování PSZ byly proto pozastaveny. Smlouva o dílo na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu byla uzavřena dne 13.02.2023 s termínem plnění dne 31.03.2023, následně bude nutné výsledky zpracovat do návrhu prvků PSZ

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 460-2020-521101, uzavřená dne 17.07.2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.02.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 23.02.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Prostějovičky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	30.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	800	204 000	28.02.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 500	165 000	31.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 500	1 500	31.03.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	350	89 250	30.06.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	255	300	76 500	30.06.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	620	157 480	30.09.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					719 230	30.09.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	800	203 200	31.08.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	900	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	650	32 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	700	177 800	29.02.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					508 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	254	500	127 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					719 230	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					508 500	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					127 000	
Celková cena bez DPH v Kč					1 354 730,00	
DPH 21% v Kč					284 493,30	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 639 223,30	

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.