

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava xxx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	xxx
E-mail :	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
Zastoupen:	jednatel společnosti Ing. Michalem Broklem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Brokl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I. Předmět dodatku č. 6

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šilheřovice je úprava termínu předání etapy 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona takto:

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	311	1 270	394 970	28.2.2024
--------	--	----	-----	-------	---------	-----------

Výše uvedená změna je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

Ve výše uvedeném k.ú. je řešen nedostatek státní půdy pro společná zařízení. Pro zajištění výsledku pozemkových úprav, kterými je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky pro navržená protipovodňová a protierozní opatření a zajištění zpřístupnění pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, je chybějící výměra nepostradatelná. Z výše uvedených důvodů byly projekční práce přerušeny po dobu vyřešení této situace, tj. zajištění směny nebo výkupu pozemků z jiných katastrálních území do katastrálního území Šilheřovice. Byla zajištěna stanoviska dotčených orgánů státní správy, nabývací tituly k směňovaným pozemkům a žádost včetně zdůvodnění potřeby výměry na SZ byla pobočkou předána k dalšímu projednání nadřízenému pracovišti.

Z výše uvedeného důvodu bylo přistoupeno k uzavření dodatku.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Společnost EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"

Místo: Ostrava
Datum: 20.02.2023

Místo: Opava
Datum : 15.02.2023

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti
EKOTOXA, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTI

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Šilheřovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	800	26 400	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	900	267 300	30.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 200	21 600	
3.4.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	3 800	456 000	30.6.2018
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 800	0	30.6.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	315	660	207 900	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	590	183 490	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 172 690	30.9.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	840	261 240	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 700	68 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	91	700	63 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	900	3 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	311	1 270	394 970	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					811 510	
3.6.	Mapové dílo	ha	311	500	155 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					155 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	250	87 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					87 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 172 690 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	811 510 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	155 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	87 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 227 200 Kč
DPH 21% v Kč	467 712,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 694 912,00 Kč

V Ostravě 20.02.2023

V Opavě 15.02.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Michal Brokl

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník
smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"