

## DODATEK Č. 4

### KE SMLouvĚ O DíLO

#### uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj**  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, xxx  
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,  
746 01 Opava  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: [opava.pk@spucr.cz](mailto:opava.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GB-geodezie, spol. s r.o.  
sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
telefonní spojení: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: 4pq7xj6  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ/DIČ: 26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

dále jen „zhotovitel“.

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území **Oldřišov**“ je **změna termínu u etap činností**:

Jedná se o tyto etapy:

U etapy 3.5.1 posun etapy a všech podetap na **31.10.2023**.

U etapy 3.5.2 posun etapy na **31.10.2024**.

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

**Důvod uzavření dodatku:**

Dne 6.2.2023 byla Pobočce Opava doručena žádost zpracovatele o posun termínu, která byla odůvodněna následovně:

V současnosti je pracováno na etapě 3.5.1. – vypracování plánu společných zařízení. Práce na této etapě se zpozdily vlivem nutného vyhotovení IG průzkumu, který SPÚ nechal vypracovat. Vlivem navýšení prvků především v oblasti vodohospodářských opatření, jež vyžadují DTR nad rámec původních jednotek smlouvy, je nutno prodloužit adekvátně čas na zpracování této etapy.

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 20.02.2023  
**Za objednatele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

V Brně 15.02.2023  
**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zdeněk Láska**  
jednatel společnosti  
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Oldřišov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč</b>					2 315 260	31.10.2021
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			31.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	130			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1434			31.10.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč</b>					2 136 690	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 136 690,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 655 090,00 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	977 568,90 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 632 658,90 Kč</b>	

V Ostravě 20.02.2023

V Brně 15.02.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Zdeněk Láska  
jednatel společnosti  
GB-geodezie spol. s r.o.