

Číslo SOD Objednatele: 1410-2017-571101/1

Číslo SOD Zhotovitele: 19921716-1

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml.,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem **Projektová dokumentace – realizace souboru staveb společných zařízení v KoPÚ Mikolajice** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Čl. I

Předmět a účel dodatku č.1

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je doplnění Ing. Ladislava Čecha st. jako osoby oprávněné jednat ve věcech technických, včetně kontaktních údajů, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je dále upřesnění popisu stavby - skutečných délek polních cest dle zaměření v terénu (chyba v Technické zprávě PSZ) **v čl. I. Předmět a účel smlouvy v odst. 1.1** takto:

Popis stavby: Stavba zahrnuje tato společná zařízení:

- Rekonstrukce **hlavní polní cesty HPC1** P4,5/30 v délce 2064 m, včetně doprovodné zeleně a objektů.
- Rekonstrukce **hlavní polní cesty HPC2** P4,5/30 v délce 1754 m, včetně doprovodné zeleně a objektů.
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty VPC1** P4,0/30 v délce 668 (členěná na 2 části), včetně objektů, *bez dopr. zeleně*.
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty VPC4** P4/30 v délce 167 m, včetně objektů, *bez dopr. zeleně*.
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty VPC5** P4/30 v délce 832 m, včetně doprovodné zeleně a objektů.
- Realizace souboru **doplňkových polních cest DPC 1,10,11,12** P3,5/30 o celkové délce 1290 m (*DPC1 - 380m, DPC10 – 266m, DPC 11 – 464m, DPC12 – 180m*)
- Realizace lokálního biocentra **LBC 3.1** o celkové výměře 23 282 m², včetně obnovení bývalé **vodní nádrže** nacházející v ploše LBC 3.1

Bývalý rybník (nádrž) se nachází v blízkosti severozápadního okraje lesu Dlouhé zahrnutého do navržené plochy lokálního biocentra LBC 3.1. na pozemcích p.č. 835, 1257, 1258, 1586, LV 183 Obec Mikolajice. Na základě podrobného vyhodnocení stavu pozůstatků objektů je navrhována realizace rekonstrukce akumulární nádrže včetně souvisejících objektů, podkladem detailního umístění a parametrů těchto objektů bude podrobné zaměření území a podrobný geologický průzkum.

- 1.3 Předmětem tohoto dodatku je současně posun termínu podání žádosti o stavební povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění **odstavce 3.1** se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání projektové dokumentace:

15.1.2019

Termín pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad: Do 90 dnů od předání podkladů a písemného sdělení objednatele o ukončení majetkoprávního vypořádání všech částí dotčených pozemků do vlastnictví obce Mikolajice

- 1.4 Předmětem dodatku je dále úprava způsobu fakturace v **Čl. V. Cena a způsob platby**. Původní znění **odstavce 5.4** se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:

- *po předání projektové dokumentace objednateli 90% hodnoty Plnění,*

- *po vydání pravomocného stavebního povolení 10% hodnoty Plnění*

- 1.5 Předmětem dodatku je dále úprava textu **Čl. XII Závěrečná ustanovení**. Z původního textu odstavce 12.5 se z důvodu nadbytečnosti vypouští věta: *“Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.”*

- 1.5 Důvodem pro změny délek projektovaných polních cest je zaměření v terénu oproti chybně uvedeným délkám v technické zprávě PSZ .

Důvodem posunu termínu podání žádosti o stavební povolení a rozdělení fakturace je potřeba dořešit majetkoprávní převod stavbou HPC1, HPC2, VPC1 a VPC4 dotčených sousedních pozemků, případně jejich částí, potřebných pro zřízení výhyben a připojení těchto komunikací na obec Mikolajice. Jedná se o tyto pozemky p.č.: 1220, 1226, 583, 422/3, 1138, 1139, 1141, 459/10. Záměr odkupu částí pozemků byl již obcí projednán s vlastníky a bude předložen zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání v tomto měsíci. Objednatel požaduje, aby žádost o vydání SP byla podána až po převodu všech potřebných pozemků do vlastnictví obce. Majetkoprávní vypořádání pozemků včetně všech souvisejících úkonů (geometrické plány, souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, kupní smlouvy a vklad do katastru), který nelze objektivně časově odhadnout, zajišťuje obec ve spolupráci s objednatelem. Jedná se o důvod nezaviněný zhotovitelem. Z důvodu vlivu třetích osob, jenž zhotovitel nemůže jednoznačně ovlivnit, má tento požadavek objednatele vliv na termín vydání stavebních povolení a proto musí dojít k úpravě termínu plnění pro vyřízení stavebního povolení a úpravu způsobu

- 1.7 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2.11.2017 zůstávají bez změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 15.1.2019

V Ostravě dne 15.1.2019

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva