

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
Ing. Eva Vaculíková, odborný rada Pobočky Zlín,
Ing. Jiří Gášek

Tel.:

+420 727 956 372/ +420 725 548 183

E-mail:

r.hak @spucr.cz

e.vaculikova@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Lada Košutová

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Olomouc

Číslo účtu:

43-5130280277/0100

IČ/DIČ:

285 97 044 / CZ28597044 je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44 147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace na stavbu Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 1. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace, ve znění pozdějších dodatků.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 28. 2. 2023 o úpravu termínu plnění díla. Důvodem jsou přetrvávající prodlevy v pokračujícím stavebním řízení způsobené komplikacemi při doručování účastníkům řízení ze strany stavebního úřadu, které nebyly zaviněny zhotovitelem a které ovlivnily skutečnost, že potřebná povolení nebudou zajištěna v předpokládaném termínu stanoveném smlouvou.

S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního a vodoprávního povolení v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30.06.2022**

b) Stavební a vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou pr. moci): **31.03.2023**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 3. 2022 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 originálů, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 28. 2. 2023

V Olomouci dne: 28. 2. 2023

.....

objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....

zhotovitel

AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

