

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 308-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň
mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+420 727 966 745, +420 702 126 635
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je existence duplicitního vlastnictví, které musí být v souladu s platnými předpisy součástí pozemkových úprav jako neřešené území.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona navýšení o 112 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 0 MJ na 32 MJ)

Dílčí část 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků (pouze pro LV, na kterých budou nově pozemky neřešené dle § 2 zákona)
Navýšení o 2 100,- Kč bez DPH (celkem 3 hod. – 1 hod/700 Kč)

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	Cena dle dodatku č. 4 (Kč)
Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 448 750,00
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	760 150,00

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	339 200,00
Celková cena díla bez DPH	2 548 100,00
DPH 21 %	535 101,00
Celková cena díla včetně DPH	3 083 201,00

Dalším bodem dodatku č. 4 je doplnění termínu a změna termínu dokončení těchto dílčích částí:

- dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – **31. 10. 2023**
- dílčí část 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků – **31. 10. 2023**
- dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z termínu **28. 2. 2023 na 30. 4. 2024**
- dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu **30. 10. 2023 na 31. 3. 2025**

Důvodem posunu termínů je zdržení výstavby dálnice D35 v délce 1,5 roku. V současné době je firma vytižena zpracováním jiných projektů KoPU a do doby jejich dokončení nemá společnost jiné kapacity na dopracování. S ohledem na pokročilou rozpracovanost díla, není možné, aby dílo dokončil jiný projektant.

Dalším důvodem je návaznost termínů (nároky, PSZ a návrh k vystavení) na nově sjednané vícepráce v dílčí části 3.4.3.

Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 31.3.2023

V Praze, dne 27.3.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera

Ing. Petr Kubů, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Pardubicích, dne 30.3.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				65,8	34,2		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	3 290	1 710	5 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 896	4 104	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	848	525	292 942	152 258	445 200	31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	2 250	350 879	182 372	533 250	15.5.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		32	3 500	73 696	38 304	112 000	31.10.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2021
	Aktualizace soupisu nároků	hod	3	700	1 382	718	2 100	31.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					878 200 + 75 078	456 450 + 39 022	1 334 650 + 114 100	31.10.2023
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	848	350	195 294	101 506	296 800	30.4.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	525	17 273	8 978	26 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 974	1 026	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	66	34	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	848	500	278 992	145 008	424 000	31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 580	3 420	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 179	259 971	760 150	
3.6.	Mapové dílo	ha	848	400	223 194	116 006	339 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					223 194	116 006	339 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					953 278,00	495 472,00	1 448 750,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 178,70	259 971,30	760 150,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					223 193,60	116 006,40	339 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 676 649,80	871 450,20	2 548 100,00 Kč	
DPH 21% v Kč					352 096,46	183 004,54	535 101,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 028 746,26	1 054 454,74	3 083 201,00 Kč	

V Pardubicích dne 31.3.2023

V Praze dne 27.3.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 30.3.2023

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR