

Č.j. objednatele: 921-2020-525204/4, UID dokumentu: spudms00000013498571
Č.j. zhotovitele: 130/MBJF/20

DODATEK č. 4

SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky
Vsetín

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva a

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
STRABAG a.s. odštěpný závod, Oblast Východ,
Příluky 386, 760 01 Zlín

stavbu realizuje:

tel./fax:

x x x x x x x x x x / x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

ve smluvních záležitostech oprávnění jednat: x x x x x x x x x a

x x x x x x x x x x,

na základě plné moci

v technických záležitostech oprávnění jednat: x x x x x x x x x x

tel. x x x x x x x x x
x x x x x x x x x,
tel. x x x x x x x x x
x x x x x x x x x / x x x x x x x x x
x x x x x x x x x,
x x x x x x x x x
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Praha
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2020 sepsána smlouva na provedení výsadby a následné péče o zeleň související se stavbou „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“, stavbou „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ a navazující stavbou „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“). Dne 12. 10. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 15. 10. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 26. 10. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
2. Na straně zhotovitele došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Stavební práce na stavebním objektu Polní cesta C8 bylo nutno zastavit na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí („ČIŽP“) č.j. ČIŽP/47/2021/1 ze dne 1. 2. 2021, kterým ČIŽP zakázala veškeré práce na p. č. 4375 v k. ú. Zašová, v úseku 500 m od východního okraje obce Zašová (od stavby vodojemu), z důvodu, že by mohlo dojít ke škodlivému snížení či změně krajinného rázu ve smyslu § 12 ZOPK, což nebylo příslušnými orgány ochrany přírody řádně, tj. zákonem předvídatelným postupem, posouzeno či zohledněno, přičemž prostřednictvím rozhodnutí MěU Val. Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu čj. MeUVM 117819/2018 ze dne 27.11.2018 k nim nebyl udělen potřebný souhlas dle §12 odst. 2 ZOPK. Ve věci bylo následně zpracováno Posouzení vlivu stavby polní cesty C8 na krajinný ráz a požádáno o udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu.

Správní řízení o udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „souhlas“), stále probíhá a příslušný správní orgán do dnešního dne nevydal v této věci pravomocné rozhodnutí.

Skutečnost, že stavební práce musely být zastaveny, vznikla nezávisle na účastnících uzavřené smlouvy o dílo a nebylo možno ji předvídat. Tato překážka brání pokračování a dokončení stavebního objektu Polní cesty C8 a následné výsadbě dřevin podél předmětného pozemku a je důvodem pro posun termínu dokončení díla. Účastníci smlouvy o dílo uzavírají společně s Obcí Zašová dohodu o společném postupu, ve které bude dohodnut postup všech zainteresovaných stran pro případ, kdy bude udělen souhlas se zásahem do krajinného rázu a současně bude vydáno povolení ke kácení dřevin vzrostlých od vydání původního povolení.

4. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedené úpravě smlouvy.

I.

Dosavadní text bodu 5., 6. a 7. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí místa plnění:	26. 07. 2021
b. Termín zahájení díla:	02. 08. 2021
c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) – stavba č. 1 a část č. 2 stavby č. 2:	29. 10. 2021
d. Termín dokončení realizace díla (výsadba) – část č. 1 stavby č. 2:	30. 11. 2025
e. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost - stavba č. 1 a část č. 2 stavby č. 2: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30. 10. 2024
f. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost - část č. 1 stavby č. 2: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30. 10. 2028

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto termíny jednotlivých fází provedení 2. části díla:

Stavba č. 1 a část č. 2 stavby č. 2:

Následná péče 1. rok: 30. 10. 2022

Následná péče 2. rok: 30. 10. 2023

Následná péče 3. rok: 30. 10. 2024

Část č. 1 stavby č. 2:

Následná péče 1. rok: 30. 10. 2026

Následná péče 2. rok: 30. 10. 2027

Následná péče 3. rok: 30. 10. 2028

7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Stavba č. 1 a část č. 2 stavby č. 2:

1. rok: 30. 10. 2022

2. rok: 30. 10. 2023

3. rok: 30. 10. 2024

Část č. 1 stavby č. 2:

1. rok: 30. 10. 2026

2. rok: 30. 10. 2027

3. rok: 30. 10. 2028

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

objednatel

Ve Zlíně dne: 31. 3. 2023

zhotovitel

Ve Zlíně dne: 30. 3. 2023

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky

STRABAG a.s.
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
na základě plné moci

STRABAG a.s.
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
na základě plné moci

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Příloha: Plná moc

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 2.1.2023

.....
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.