

Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXX
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 18/2018-537100, uzavřené dne 10.5. 2018 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatku č. 1 a 2 včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.

Důvodem uzavření dodatku je rozšíření obvodu o část katastrálního území Církvice u Kutné Hory o 8 ha. Jde o rozšíření, které zajistí uspořádání vlastnických vztahů v uzavřeném půdním bloku s tím, že se uvažuje :

- se změnou směru zde existující parcely polní cesty číslo 945 k.ú. Církvice (dle potřeby návrhu) nebo dokonce o jejím úplném zrušení
- s drobnou změnou katastrální hranice,
- s využitím pozemků státu a obce pro společná zařízení (parcela číslo 860 a 861 k.ú. Církvice)

V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD+ D2	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	522	400	208 800	530	212 000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	519	800	415 200	527	421 600
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	519	800	415 200	527	421 600
3.6.	Mapové dílo	ha	522	550	287 100	530	291 500
Celkem					1 326 300		1 346 700

-
-
- a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:
-

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 380 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	888 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	291.500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 560 800,- Kč
DPH 21%	537 768,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 098 568,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 14. 10. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Jana Švábová
Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Neškaredice

SoD

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	492	600	295 200	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	2 000	60 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	5 000	0	30.7.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	2 500	357 500	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	25	7 000	175 000	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	27	2 000	54 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	522	400	208 800	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	530	400	212 000	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 380 500	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	527	800	421 600	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	56	100	5 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	527	800	421 600	31.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					888 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	530	550	291 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					291 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 380 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	888 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	291 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 560 800 Kč
DPH 21% v Kč	537 768 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 098 568 Kč

V Praze dne 14. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý - ředitel

Ing. Jana Švábová - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.