

DODATEK č. 8 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 9. 2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Police

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	+420 725 778 145, +420 606 216 085, +420 721 238 380
E-mail :	m.wurzler@spucr.cz, r.svobodova@spucr.cz, sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	

ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **doplnění** návrhových prací **o nové dílčí části díla**:

3.5.1.1. Změna plánu společných zařízení

Počet měrných jednotek: 102

Cena za MJ (ha) 950 Kč bez DPH.

Cena navýšení činí 96 900 Kč bez DPH.

3.5.1.i.a) Změna PSZ - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Počet měrných jednotek: 2

Cena za MJ (ha) 650 Kč bez DPH.

Cena navýšení činí 1 300 Kč bez DPH.

3.5.1.i.b) Změna PSZ - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet měrných jednotek: 28

Cena za MJ (100 bm) 700 Kč bez DPH.

Cena navýšení činí 19 600 Kč bez DPH.

3.5.1.i.c) Změna PSZ - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet měrných jednotek: 4

Cena za MJ (100 bm) 2000 Kč bez DPH.

Cena navýšení činí 8 000 Kč bez DPH.

Hodnota změn činí 125 800,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Termín plnění byl u všech nových dílčích částí díla stanoven na 30.01.2024. Zhotovitel je povinen předložit PSZ Objednateli tři (3) měsíce před tímto stanoveným termínem, a to ve struktuře dle Směrnice RDK.

Předmětem dodatku je dále **změna termínu plnění** u následující dílčí části díla:

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.01.2024	28.02.2025

Odůvodnění:

V rámci zpracování KoPÚ je nutné rozšířit Plán společných zařízení. Důvodem rozšíření PSZ je, že PSZ jako takový prošel celým schvalovacím procesem kromě schválení zastupitelstvem obce Police, kdy na jednání zastupitelstva dne 27. 2. 2023 PSZ schválen nebyl. Zastupitelstvo nesouhlasilo s navrženým řešením protierozní a protipovodňové ochrany v místní lokalitě „Boří“, odkud povrchová voda ze zemědělských pozemků v obvodu KoPÚ teče na místní komunikaci do zastavěné části obce až na státní silnici a do místní vodoteče. Vodohospodářská opatření v uvedené lokalitě byla v PSZ řešena kombinací agrotechnických a technických opatření na eliminaci 20leté vody. Vzhledem k tomu, že v lokalitě dochází k opakovaným problémům s odtokem vody při přívalemých deštích a dochází ke škodám na nemovitém i movitém majetku, požaduje zastupitelstvo obce navrhnout technická opatření a ochranu dimenzovat na ochranu proti 50leté vodě. Z uvedeného je zřejmé, že schválení či neschválení PSZ nemohl zhotovitel ani Pobočka Šumperk předvídat. Rozšíření PSZ je nutné pro schválení zastupitelstvem obce a dokončení a schválení návrhu KoPÚ.

Dále v návaznosti na uvedené je nutno posunout i termín plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.01.2024 na 28.02.2025.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 6, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	1.430.380,00 Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	1.016.580,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	182.830,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	2.629.790,00 Kč
DPH 21 %	552.255,90 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	3.182.045,90 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 983-2018-521101 a č. zhotovitele: 18.1657 uzavřená dne 11. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 až č. 7, nemění.
- 3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 20.04.2023

V Praze 20.04.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ Police

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 200	48 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	388	700	271 600	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	3 500	45 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	7 000	273 000	31. 01. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 200	266 200	30. 04. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	28. 02. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 000	20 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	350	136 150	31. 03. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	401	500	200 500	30. 06. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	389	370	143 930	do 10 dnů od výzvy objednatele
3.4.6.	Oprava hranice parcel související s obvodem pozemkové úpravy	100 bm	2	4 000	8 000	30. 07. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 430 380	do 10 dnů od výzvy objednatele
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	950	369 550	28. 02. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	700	70 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	2 000	36 000	
3.5.1.1.	Změna plánu společných zařízení	ha	102	950	96 900	
3.5.1.i.a)	Změna PSZ - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	650	1 300	30. 01. 2024
3.51..i.b)	Změna PSZ - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	700	19 600	
3.51..i.c)	Změna PSZ - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	2 000	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	389	770	299 530	28.02.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 016 580	

3.6.	Mapové dílo	ha	389	470	182 830	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					182 830	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 430 380,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 016 580,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					182 830,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 629 790,00	
DPH 21% v Kč					552 255,90	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 182 045,90	

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.