

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 211-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)
Sídlo:	Lesná xxxxxx, 395 01 Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 7. 3. 2016 smlouvu o dílo č. 211-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lety**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Dne 13. 9. 2022 vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek (dále jen „pobočka“) rozhodnutí č.j. SPU 214694/2022, kterým schválila návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lety. Dne 19. 10. 2022 bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání účastníkem řízení o pozemkových úpravách. Následně bylo rozhodnutí pobočky přezkoumáno Ústředím Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“), které rozhodnutím č.j. SPU 011649/2023 ze dne 30. 1. 2023 odvolání zamítlo a rozhodnutí pobočky potvrdilo, rozhodnutí ústředí nabylo právní moci dne 10. 2. 2023. Dne 11. 4. 2023 zaslala pobočka pod č.j. SPU 127826/2023 na Krajský soud v Českých Budějovicích žádost o prověření a sdělení, zda byla podána žaloba proti rozhodnutí pobočky. Dne 12. 4. 2023 bylo pobočce písemně sděleno, že provedenou lustrací bylo zjištěno, že u krajského soudu nebyla podána žaloba.

Na základě výše uvedených skutečností nebylo možné dodržet původní **termín dílčí části 3.3. Mapové dílo**, a proto se mění takto:

Původní termín: do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Nový termín: **do 3 měsíců od výzvy objednatele**

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Lety je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 21.04.2023

Za zhotovitele:

Místo: Pelhřimov
Datum: 20.04.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím
oddělení převodu majetku státu

V technických záležitostech:

Místo: Písek
Datum: 20.04.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Lety

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Lety

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	900	24 300	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	697	400	278 800	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	1 850	268 250	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 850	299 700	31.5.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	746	140	104 440	31.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	746	250	186 500	28.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 166 490	28.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	681	380	258 780	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	58	500	29 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	250	15 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	681	650	442 650	30.6.2019
	Aktualizace - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	20 (31LV)	2 940	58 800	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					827 230	
3.3	Mapové dílo	ha	746	270	201 420	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					201 420	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 600	16 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 166 490,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	827 230,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	201 420,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 211 140,00 Kč
DPH 21% v Kč	464 339,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 675 479,40 Kč

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 21.04.2023

Za zhotovitele:

Místo: Pelhřimov
Datum: 20.04.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky a vedoucím
oddělení převodu majetku státu

V technických záležitostech:
Místo: Písek
Datum: 20.04.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek