

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

č. 405-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.04.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Albrechtice nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Zhotovitel informoval objednatele o rozsáhlé změně ve vlastnictví pozemků v k. ú. Albrechtice nad Vltavou, které na základě kupní smlouvy nabyt do vlastnictví pan xxxxxx, vlastník evidovaný na LV č. xx a xx. Vzhledem k tomu, že uvedené vlastnictví tvoří významnou výměru řešeného území, má tato změna zásadní dopad do zpracovávaného a z velké části již odsouhlaseného Návrhu nového uspořádání pozemků a Plánu společných zařízení, a musí být do Návrhu nového uspořádání pozemků zapracována. Na základě výše uvedeného tímto dochází ke změně termínu odevzdání dílčí části díla 3.2.2., a to následovně:

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: **30.04.2023**
- **nový termín: 31.07.2023**

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 24.04.2023

Za zhotovitele:

Místo: Písek
Datum: 21.04.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel společnosti GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Písek
Datum: 21.04.2023

Místo: Zahorčice
Datum: 21.04.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Albrechtice nad Vltavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 - KoPÚ Albrechtice nad Vltavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	700	28 700	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	726	550	399 300	30.03.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	351	1 900	666 900	30.03.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	131	1 800	235 800	30.03.2018
	Aktualizace - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 699	8 097	31.01.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	7 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	727	170	123 590	30.04.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	727	250	181 750	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 664 137	30.06.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	708	390	276 120	31.12.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	500	27 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	200	4 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	10 000	50 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	708	530	375 240	31.07.2023
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					753 260	
3.3	Mapové dílo	ha	727	380	276 260	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					276 260	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1200	12 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 664 137 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	753 260 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	276 260 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 705 657 Kč
DPH 21% v Kč	568 188 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 273 845 Kč

Za objednatele:

Místo: České Budějovice

Datum: 24.04.2023

Za zhotovitele:

Místo: Písek

Datum: 21.04.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec

jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Písek

Datum: 21.04.2023

Místo: Zahorčice

Datum: 21.04.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz

člen sdružení