

# **Výstavby polní cesty C2 v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

## **E.1 Zásady organizace výstavby**

PRAHA  
Září 2017

## Obsah

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění.....	2
b) Vyhodnocení Stanovení obvodu staveniště .....	2
c) Zásady návrhu zařízení staveniště.....	2
d) Návrh postupu výstavby .....	2
e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu .....	2
f) Možné napojení na zdroje.....	3
g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby .....	3
h) Přístupy na staveniště .....	3
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí .....	3
j) Zvláštní požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí .....	3
k) Návrh řešení dopravy během výstavby .....	3
l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.....	4

**a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění**

Projekt řeší rekonstrukci/výstavbu polní cesty C2 vedoucí od účelové komunikace na p.č. 867 směrem na sever kde se napojuje na lesní cestu na p.č. 755/2. Počátek řešeného úseku cesty je v km 0,0000 na hranici pozemku p.č. 818 a p.č. 867 a konec je v km 0,5002 na hranici pozemku p.č. 818 a p.č. 755/2. Cesta je situována na pozemku p.č. 818 k.ú. Kluky. Odvodnění staveniště bude ponecháno volně do okolního terénu.

**b) Vyhodnocení Stanovení obvodu staveniště**

Obvod staveniště je dán koridorem pozemkově vymezeným pro účel stavby:

- k.ú. Kluky – C2 ,dotčené pozemky: p.č 818.
- Plocha stavby zasahující na p.č. 867

**c) Zásady návrhu zařízení staveniště**

Zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel stavebních prací na základě výběrového řízení investora. Prostor zařízení staveniště bude upraven tak, aby byla zajištěna jak ochrana ke stavbě použitého HIM zhotovitele, tak bezpečnost obyvatel. Pro řešení sociálního zázemí bude použito mobilní zařízení.

Na staveništi nebude třeba vzhledem k charakteru stavby zřizovat žádné výrobní zhotovitele (např. betonárna, ohýbárna, obalovna).

Vybourané hmoty odveze zhotovitel na skládku, nejlépe bez mezideponie. S přebytečným výkopkem bude naloženo podle pokynu obce Kluky, popř. bude odvezen na skládku.

Odvodnění staveniště při provádění stavby nebude řešeno samostatně, je ponecháno stávající tj. vsakováním dešťové vody do terénu jako dosud.

Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel před předáním stavby objednateli.

**d) Návrh postupu výstavby**

- Vytyčení a zajištění osy cesty, pozemku
- kácení porostů
- Skrytí ornice resp. kulturní vrstvy.
- Provedení zemních prací až do úrovně zemí pláně
- sanace podloží
- zřízení odvodnění
- Zřízení ochranných a podkladních vrstev
- Zřízení krytu vozovky
- Terénní úpravy okolí cesty, výsadba

**e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu**

Stavba neobsahuje objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu.

### **Možné napojení na zdroje**

Pro stavbu se předpokládá použití stavebních prostředků, které jsou energeticky autonomní. Pokud bude použito ruční mechanizace, bude tato napájena z elektrického generátoru, případně bude poháněna spalovacím motorem.

Voda pro technologické účely bude zajištěna přistavením cisterny.

Pro řešení sociálního zázemí bude použito mobilní zařízení.

### **f) Možnosti nakládání s odpady z výstavby**

Veškeré odpady vzniklé při stavbě a při jejím provozu budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. S přebytečným výkopkem bude naloženo podle pokynu obce Kluky, popř. bude odvezen na skládku.

Doklady o uložení odpadu a hospodaření s nimi budou předloženy zhotovitelem stavby při závěrečném předání a převzatí hotového díla objednateli. Současně následně budou tyto doklady předloženy při závěrečné kolaudační prohlídce stavby.

### **g) Přístupy na staveniště**

Stavba je přístupná pro stavební mechanizaci v obou směrech zřizované cesty.

### **h) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí**

Prostor zařízení staveniště bude upraven tak, aby byla zajištěna jak ochrana ke stavbě použitého HIM zhotovitele, tak bezpečnost obyvatel. Zařízení staveniště bude oploceno. Staveniště musí být v nutném rozsahu zajištěno bezpečnostními značkami, zejména zákaz vstupu, podle platných předpisů.

Zásady ochrany životního prostředí jsou uvedeny v části dokumentace A. Průvodní zpráva.

### **i) Zvláštní požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí**

Prováděné stavební práce jsou běžného typu, není nutné používání neobvyklých stavebních postupů a technologií. Práce se bude řídit běžnými zákonnými a technickými předpisy a normami.

Po dobu realizace je vzhledem k blízkosti železniční tratě, třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob i mechanizace.

### **j) Návrh řešení dopravy během výstavby**

Po dobu výstavby vznikne pouze omezení na rekonstruované polní cestě. Vzhledem k charakteru a účelu cesty není navrhováno žádné dopravní opatření během výstavby.

**k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Navrhovaná stavba obsahuje stavební práce běžné pro daný druh liniové stavby. Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických pracovních pomůcek, je nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a souvisejících technických norem. Dále je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) ve vztahu ke stavebním pracím, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušná ustanovení Zákoníku práce. Již při přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zásady pro zajišťování BOZP, týkající se všech zainteresovaných osob při pracích a používání mechanismů. Všechny zainteresované subjekty budou prokazatelně seznámeny s riziky vyplývajících z pracovních činností a dotčeného prostředí. Musí dojít k vzájemné písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleny z BOZP a požární ochrany. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky. Pracoviště bude vybaveno lékárníčkami první pomoci podle rizik a traumatologickým plánem s přílohou první pomoci. Na dostupném a viditelném místě bude uveden přehled rizik, přehled základních bezpečnostních a požárních předpisů včetně interních směrnic, dále čísla tísňového volání včetně telefonů na důležité státní a místní orgány. Důležitou součástí je i požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, eventuálně havarijní plán.

Kromě obecně platných předpisů, je nutno dodržet zejména nejdůležitější legislativu BOZP a PO:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Dále je nutno respektovat a dodržovat zejména:

- ČSN 34 3108-Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením
- ČSN 73 0820-Požární bezpečnost staveb
- ČSN 73 3050-Zemní práce
- ČSN EN 340-Ochranné oděvy

Na staveništi nebudou vykonávány práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví ve smyslu Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavba objemem prací nevyžaduje výkon koordinátora BOZP během stavby. V případě, že by se při realizaci díla pohybovaly na stavbě osoby více zhotovitelů je třeba koordinátora ustanovit.

V Praze, září 2017