

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.6.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
	Ing. Blanka Kampová, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Tel.	+ 420 727 957 187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPLAN spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154	

(dále „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tunochoody“ uzavřené dne 4.6.2020.

## Čl. I

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění dílčích částí fakturačního celku 3.5. *Návrhové práce*, konkrétně dílčí části 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení*, dílčích částí 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty*, 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*, 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* a navazující dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*.

Termíny ukončení výše uvedených dílčích částí díla se dodatkem mění takto:

Dílčí část	Dosavadní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)	31.5.2023	30.11.2023
3.5.2.	31.5.2024	30.9.2024

Důvod změny termínu:

Během jednání o plán společných zařízení (PSZ) bylo sborem zástupců navrženo nové vodohospodářské opatření. Pro jeho posouzení a zpracování PSZ je třeba zajistit předběžný inženýrsko-geologický průzkum a provedení odborného biologického průzkumu pracovníky AOPK z hlediska výskytu významných druhů rostlin a živočichů. Biologický průzkum, který pro posouzení PSZ požaduje orgán ochrany přírody, bude prováděn v měsících květen až červenec.

S ohledem na nové skutečnosti bylo na kontrolním dnu 7.3.2023 předběžně dohodnuto posunutí termínu odevzdání dokumentace PSZ z původního termínu 31.5.2023 na nový termín 30.11.2023. S odkazem na výsledek kontrolního dne zaslal zhotovitel pozemkovému úřadu dne 15.3.2023 žádost o změnu termínů plnění dílčí části 3.5.1. a dalších navazujících fakturačních celků a o vystavení dodatku s novými termíny tak, aby byl zohledněn časový úsek potřebný pro vypracování a doplnění požadovaných průzkumů, Objednatel návrh zhotovitele akceptoval.

Termíny plnění navazujících fakturačních celků, které nejsou předmětem tohoto dodatku, se již odvíjejí od výzvy objednatel a není je třeba upravovat.

## Čl. II

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností s novými termíny ukončení dle čl. I. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Jihlava

Datum : 24.4.2023

**AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Praha

Datum : 20.4.2023

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Ing. Petr Kubů  
jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Blanka Kampová

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Tunochody

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 500,00	6 000,00	30.06.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	30 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	226	600,00	135 600,00	30.06.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	600,00	7 800,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	22	1 750,00	38 500,00	30.06.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	2 250,00	202 500,00	30.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	20 000,00	20 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	239	450,00	107 550,00	30.03.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	494	260,00	128 440,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	239	450,00	107 550,00	31.05.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>783 940,00</b>	<b>31.05.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	239	500,00	119 500,00	<b>30.11.2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	48	600,00	28 800,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	42	500,00	21 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	37	500,00	18 500,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	239	750,00	179 250,00	<b>30.09.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>377 050,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	239	600,00	143 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>143 400,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					783 940,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					377 050,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					143 400,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 304 390,00</b>	
DPH 21% v Kč					273 921,90	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 578 311,90</b>	