

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

PD pro rekonstrukci SZ KoPÚ Vičice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:

zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Tomáš Závora, Pobočka Jeseník
+ 420 721 141 390

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jesenik.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ing. Jaroslav Jakoubek

xxxxx

MONETA Money Bank, a.s.

341302664/0600

64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. 3., odst. 3.1.1. smlouvy o dílo, a to z původní termínu 30.04.2023 na nový termín 31.07.2023.

Původně sjednané znění čl. 3. Termín plnění, odstavce 3.1.1. smlouvy o dílo č. 536-2022-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: **31.07.2023**.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu je zajištění rozboru sedimentů z nádrží, a hlavně rozboru materiálu stávajících hrází a s tím spojeného nakládání s materiály a odpady. Rozbory mají významný vliv na výši stavebních nákladů.

Rozbory sedimentů navazovaly na geologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že zemina v zátopě rybníka je jako materiál na hráze nevhodná. Z toho důvodu hrozily velké objemy převozu na vzdálené úložiště. Proto bylo dohodnuto, že dojde k chemickému rozboru dle zákona o odpadech. S tím, že pokud rozbory vyjdou příznivě, bude možné uložit zeminu v podstatě v místě stavby. Rozbory sedimentů a materiálu hrází bylo možno odebrat z důvodu zmrzlé zeminy až od poloviny března 2023. Rozbor sedimentu však nevyšel dle původního předpokladu, byly naměřeny nepřijatelné hodnoty DDT a PAU. Je proto nutné zpracovat další rozbor na ekotoxicitu zeminy, který bude rozhodující pro dořešení možného uložení sedimentu na pozemky ostatní plochy poblíž staveniště nebo zda bude nutno odvézt na skládku komunální nebo nebezpečného odpadu. Po jejich upřesnění bude PD rozeslána na DOSS a správce sítí.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 536-2022-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.04.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 25.04.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek,
jednatel společnosti