

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

## PD obnova Hukovických nádrží - Poldr 2, VN 3, VN 4, revitalizace Hukovického potoka, rekonstrukce PC 11

#### Smluvní strany:

#### Objednatel:

#### Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

#### Adresa:

zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník  
Tomáš Závora, Pobočka Jeseník  
+ 420 721 141 390

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jesenik.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

#### AGPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

xxxxx

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

43-5130280277/0100

28597044/CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. 3., odst. 3.1.1. smlouvy o dílo, a to z původní termínu 30.04.2023 na nový termín 31.07.2023.

Původně sjednané znění čl. 3. Termín plnění, odstavce 3.1.1. smlouvy o dílo č. 573-2022-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: **31.07.2023**.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu je zajištění rozboru sedimentů z nádrží, a hlavně rozboru materiálu stávajících hrází a s tím spojeného nakládání s materiály a odpady. Rozbory mají významný vliv na vyšší stavebních nákladů.

Rozbory sedimentů navazovaly na geologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že zemina hrází je jako materiál na hráze nevhodná. Z toho důvodu hrozily velké objemy převozu na vzdálené úložiště. Proto bylo dohodnuto, že dojde k chemickému rozboru dle zákona o odpadech. S tím, že pokud rozbory vyjdou příznivě, bude možné uložit zeminu v podstatě v místě stavby. Rozbory sedimentů a materiálu hrází bylo možno odebrat z důvodu zmrzlé zeminy až od poloviny března 2023. Nyní se dořešují rozbory z míst možného uložení sedimentu na zemědělskou půdu, po jejich upřesnění bude PD rozeslána na DOSS a správce sítí.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 573-2022-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.04.2023

V Olomouci dne 25.04.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,  
jednatel společnosti