

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele 664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Modřec**“

Smluvní strany:

Objednatel č. : Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: *Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj.*
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj.*
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka
Svitavy.*
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel. +420 724 877 295
E-mail: i.hamerska@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokurista
společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel./Fax: xxxx
E-mail: xxxx
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C,
vločka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

I . PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Předmětem dodatku je posun termínů u dílčích částí: 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), a to z důvodu rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Modřec o část sousedících katastrálních území Polička a Pomezí v rámci navrhovaných opatření plánu společných zařízení, tj. polní cesty HC2a-R a VC8 a jejich napojení na silnici, resp. na navazující polní cestu. V rámci navrhovaného opatření plánu společných zařízení, tj. polní cesty HC2a-R, dojde k přeprojektování záboru polní cesty v k.ú. Pomezí a proběhne jednání s vlastníky o možnostech řešení v rámci pozemkových úprav.

Termíny se mění následovně :

- **dílčí části 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín zpracování a odevzdání dílčích částí se mění z 30. 4. 2023 na **31. 8. 2023**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020, nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 27.4.2023

V Praze dne 26.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 4

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	3 000,00	6 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500,00	25 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	400	640,00	256 000,00	31.5.2021
	Vektorizace vlastnické mapy (území s přídělovými parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci)	ha	78	650,00	50 700,00	31.5.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	37	1 300,00	48 100,00	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 300,00	202 400,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	35 000,00	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	31.8.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	230,00	92 000,00	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	230,00	92 000,00	31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					787 200,00	31.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	780,00	312 000,00	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500,00	15 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	800,00	28 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800,00	8 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	400	810,00	324 000,00	30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					707 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	400	230,00	92 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					92 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					787 200,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					707 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					92 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 586 200,00	

DPH 21% v Kč	333 102,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 919 302,00

V Pardubicích dne 27.4.2023

V Praze dne 26.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.