

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště uzavřené dne 30. 7. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín.

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 7. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí díla 6.2.4., 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1 a 6.3.2. Uvedené termíny je nutno upravit v návaznosti na posun termínů šetření vlastnických hranic na obvodu KoPÚ, které bylo způsobeno okolnostmi, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Stalo se tak v důsledku rozsáhlého a velmi komplikovaného projednání rozsahu dalších lokalit, které navrhovalo dodatečně zařadit do obvodu KoPÚ Město Kunovice. Následně bylo nutno ze strany města předložit všechny potřebné podklady pro stanovení definitivního obvodu KoPÚ. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Termín ukončení: 15. 10. 2023
- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Termín ukončení: 15. 10. 2023
- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín ukončení: 15. 1. 2024
- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně podetap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)
Termín ukončení: 15. 10. 2024
- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 2. 2026

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 12. 5. 2023

V Brně dne: 12. 5. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Příloha č. 1 dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	90			15.8.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12			
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1555			15.8.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	75			
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	350			15.10.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	20			15.10.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1630			15.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1630			15.1.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					3 121 260,00	15.1.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1630			15.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	470			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	550			
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	84			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	5			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1630			15.2.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				3 419 712,50	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1630		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				407 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				3 121 260,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				3 419 712,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				407 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč				6 948 472,50	
DPH 21% v Kč				1 459 179,23	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				8 407 651,73	