

Číslo smlouvy objednatele: 1103-2021-525201/3

UID: spudms00000013567691

Číslo smlouvy zhotovitele: 21602220

### DODATEK č. 3

## SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína**

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

**zastoupený:**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

**Tel.:**

**E-mail:**

**Tel.:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada  
pobočky Zlín

+420 725 548 183

e.vaculikova@spucr.cz

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 462

j.gasek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### **Zhotovitel:**

**Sídlo:**

**zastoupený:**

**tel./fax:**

**e-mail:**

**ID DS:**

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

**tel./fax:**

**e-mail:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Metrostav Infrastructure a.s.**

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Ing. Marek Steiner, místopředseda  
představenstva

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

5bs9sca

X X X X X X X X X X, ředitel oblasti

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Komerční banka a.s., Praha 1

107-82140217/0100

24204005

CZ24204005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

(dále jen „**zhotovitel**“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína“, ve znění pozdějších dodatků.
2. Při realizaci stavby nastaly nepředvídatelné komplikace se sanací podloží u části polní cesty CZ1 a u polní cesty CZ2. Vyřešení této velmi komplikované situace si vyžádalo delší časové období v průběhu roku 2022, kdy musely být stavební práce zastaveny. Konečné vyjádření Oddělení investičních činností SPÚ objednatel obdržel dne 20. 12. 2022. Pokračovat v provádění díla bylo tedy možno v období zimní technologické přestávky, kdy nelze provádět dílo bez výrazných technologických komplikací. Zhotovitel proto z důvodu nevhodných klimatických podmínek požádal přípisem ze dne 14.2.2023 o posun termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla.
3. Úprava termínu dle tohoto dodatku je v pořadí třetí nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla, které zohledňovaly nutnost posunu termínu v důsledku potřeby vyřešení sanačních prací.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla.

### II.

Dosavadní text čl. V, odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 8.6.2023.

Dosavadní text čl. V, odst. 4. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **23. 08. 2021**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **30. 08. 2021**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **08. 06. 2023**
- d. Termín předání a převzetí díla: **08. 06. 2023**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2021 a pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

Číslo smlouvy objednatele: 1103-2021-525201/3

UID: spudms00000013567691

Číslo smlouvy zhotovitele: 21602220

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne: 19.4.2023

Ve Praze dne: 17.4.2023

.....

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....

Metrostav Infrastructure a.s.  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva

.....

Metrostav Infrastructure a.s.  
Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva

**zhotovitel**

Příloha č. 1: aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

