

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

„Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k.ú. Malčice“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Josef Jakeš,
vedoucí Pobočky Český Krumlov
Ing. Tomáš Holas,
referent Pobočky Český Krumlov
+420 725 548 133

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

ckrumlov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Josef Pták, jednatel

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

erq2bxv

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxx

Tel.:

xxxxx



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	78-1323180207/0100
IČO:	26071584
DIČ:	CZ26071584 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.09.2022 Smlouvu o dílo č. 940-2022-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k.ú. Malčice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínky ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II. Předmět Dodatku

1. Objednatel dne 27.04.2023 obdržel žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel podal tuto žádost z důvodu nevhodných klimatických podmínek (nadměrné srážkové úhrny během měsíců března a dubna), které vedly ke zvýšené povrchové i podpovrchové vlhkosti zeminy, určené pro použití do tělesa hráze. Taková zemina pak nemá potřebnou kvalitu pro její stavební použití a v případě jejího použití by nebylo možné zajistit dokončení díla v předepsané kvalitě a dle technologických předpisů. Navrženou změnu odsouhlasil technický dozor stavebníka (xxxxx) i autorský dozor (xxxxx), který je zároveň i zhotovitelem projektové dokumentace. Na základě výše uvedeného dochází tímto ke změně termínů dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla, a to následovně:

Původní znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.06.2023**.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- b. Termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c. Termín dokončení stavebních prací: 30.06.2023
- d. Termín předání a převzetí díla: 30.06.2023
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **21.07.2023**.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- b. Termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c. Termín dokončení stavebních prací: 21.07.2023
- d. Termín předání a převzetí díla: 15.08.2023
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 17.05.2023

Za zhotovitele:

Místo: Chýnov
Datum: 16.05.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státního pozemkového úřadu

.....
Josef Pták

jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Bank. Spojení: KB Tábor, č.ú.: 78-1323180207/0100

IČ: 26071584, DIČ: CZ26071584

Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

TEL.: xxxx, FAX.: xxxx

e-mail: xxxx,

<http://www.drevotvar-ptak.cz/>

Státní pozemkový úřad

Pobočka Český Krumlov

5. května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

V Chýnově dne 27.4.2023

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací

Stavba: Retenční nádrž v k.ú. Malčice

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (NPO) (Číslo smlouvy objednatele: 940-2022-505101, Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2022) s odkazem zejm. na její ustanovení: čl. I; čl. II odst. 2; čl. V odst. 3; čl. VI odst. 5; čl. VII odst. 20; čl. X odst. 31 a Technické zprávy projektové dokumentace Vás z důvodu dlouhodobě přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby „**Retenční nádrž v k.ú. Malčice**“ do 15.8.2023.

Naše žádost vyplývá ze skutečnosti, že od 24.3.2023 probíhají intenzivní dešťové přehánky, které jsou v rozmezí maximálně třech dnů. Po dobu těchto přeháněk dochází ke zvýšení vlhkosti jak povrchové, tak i podpovrchové zeminy, a ta se stává nevhodnou pro použití do tělesa hráze.

Pochopitelně je znemožněn i pohyb techniky po staveništi pro převoz a ukládání zeminy v rámci stavby. Deštivé dny jsou průběžně zaznamenávány v zápisech ve stavebním deníku. V současné době jsou práce na stavbě přerušeny.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti a věřím, že společně najdeme řešení pro dokončení stavby v řádné kvalitě tak, jak předepisují příslušné technologické předpisy a uzavřené smluvní podmínky.

Josef Pták
jednatel společnosti