

## DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

#### (2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: 

Účastníci společnosti (sdružení):

1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo:  Hradec Králové

IČO: 18844031

DIČ: 

2. Ing. Magdaléna Hofmanová

sídlo:  Hradec Králové

IČO: 73660914

DIČ: 

**Kontaktní údaje:**

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: yha9ftx

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I****Důvody uzavření dodatku**

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 14.4.2023. Dodatkem se mění termín plnění těchto dílčích fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem uzavření dodatku je nutnost opakovaně projednat návrh plánu společných zařízení, kdy došlo k námitkám proti již projednanému PSZ a hrozí zablokování řízení, a to i v návaznosti na plán společných zařízení v KoPÚ Očelice. Obě území bezprostředně na sebe navazují a opatření spolu tvoří jeden funkční celek. Vzhledem k tomu, že termíny stanovené smlouvou o dílo neposkytují dostatečný časový prostor pro nové projednání a zpracování PSZ, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zpracování příslušných dílčích částí KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec n.D. Zadavatel souhlasí s požadavky na prodloužení termínu plnění výše jmenovaných dílčích částí jako opodstatněnými pro kvalitní zpracování plánu společných zařízení, prostudování nového návrhu PSZ pro zástupce Obce Očelice a jeho nové projednání a následně návrhu nového uspořádání pozemků.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

**Čl. II****Předmět dodatku**

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část hlavního celku		Termín z SoD	Nový termín
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy	30.6.2023	30.9.2023
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona.	30.4.2024	31.7.2024

## **Čl. III**

### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

#### **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 16.5.2023

**Geoplan Hradec Králové** – společnost  
geodetů a projektantů

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.5.2023

---

Jméno: Mgr. Alena Rufferová  
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

---

Jméno: Ing. Vladimír Dušek  
Funkce: reprezentant společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 SoD – KoPÚ Městec nad Dědinou

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000,00	31.1. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	900,00	202 500,00	30.6. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 100,00	33 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	2 500,00	185 000,00	30.10. 2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	4 000,00	40 000,00	30.10.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	12	3 000,00	36 000,00	30.10.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	252	250,00	63 000,00	31.10. 2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	250,00	63 750,00	28.2. 2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>657 250,00</b>	<b>28.2.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	255	500,00	127 500,00	30.9.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	30	1000,00	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	60	900,00	54 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	2000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	3 500,00	3 500,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 000,00	2 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	700,00	700,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	255	650,00	165 750,00	31.07.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000,00	16 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	9	1 800,00	16 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 500,00	2 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	950,00	950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>453 600,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	255	200,00	51 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatel</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>51 000,00</b>	<b>xxxxx</b>

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				657 250,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				453 600,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				51 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 161 850,00</b>	
DPH 21% v Kč				243 988,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 405 838,50</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 16.5.2023

Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.5.2023

\_\_\_\_\_  
Jméno: Mgr. Alena Rufferová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: reprezentant společnosti