

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo



číslo smlouvy objednatele: 988-2016-514204

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Telefon:</b>	602 155 177
<b>E-mail :</b>	alena.rufferova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
<b>Reprezentant sdružení :</b>	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miloslavem Cindrem, jednatel společnosti GEODÉZIE CINDR s.r.o., Vedoucí společník
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Cindr
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Cindr
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	3c6hwcb
<b>Bankovní spojení:</b>	GEMB a.s., Česká Třebová
<b>Číslo účtu:</b>	214590325/0600
<b>IČO:</b>	02967723
<b>DIČ:</b>	CZ02967723
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v H. Králové, oddíl C, vložka 33583
<b>Účastník sdružení :</b>	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
<b>Sídlo:</b>	 Svitavy
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martin Dědourek CSc.

<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>IČO:</b>	13553003
<b>DIČ:</b>	
<b>Společnost je zapsaná v živnosteském rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

### **dohodu o ukončení smlouvy o dílo:**

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.7.2016 smlouvu o dílo č. 988-2016-514204 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1-8, jejímž předmětem je provedení díla – Návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Přepychy u Opočna a přílehlých částech sousedních katastrálních územích Očelice, Záhornice a Nová Ves u Voděrad.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2017 došlo ke změně termínu plnění dílčí části fakturačního celku 3.1.2. podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, mimo a v trvalých porostech 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených a 3.1.6. dokumentace k soupisu nároků vlastníků.
3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2017 došlo k navýšení měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených a vyhotovení podkladů pro případnou změnu kat.hranic.
4. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2018 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ
5. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2018 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ
6. Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2019 se změnilo složení sdružení z důvodu zániku firmy Gallo-Pro s.r.o. na nové znění, Sdružení Geodézie Cindr s.r.o., Geodézie Svitavy – ing. Martin Dědourek CSc., a změnil se termín splnění fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
7. Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 23.12.2019 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
8. Dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2020 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
9. Dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2022 byl upraven rozsah prací – měrných jednotek oproti uzavřené smlouvě o dílo. Jednalo se o fakturační celky:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole
- 3.1.4. Upřesnění přidělů
- 3.1.6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků
- 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení
  - 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
- 3.3 Mapové dílo.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. šlo o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. Dodatkem č. 8 došlo ke snížení ceny o méněpráce ve výši 70 030,00 Kč bez DPH, což je 2,18 % původní ceny veřejné zakázky. Dodatkem č. 2 došlo k navýšení ceny o 36 250,00 Kč bez DPH (změna představovala 1,12% původní ceny VZ). Celkem tedy došlo ke změně ceny závazku veřejné zakázky ve výši 3,28% původní ceny, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 756 120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	950 360,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	259 840,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 206 320,- Kč
DPH 21%	673 327,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 879 647,20 Kč

## II.

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo. Zhotovitel zaslal dne 27.2.2023, pod č.j.: SPU 078810/2023 žádost o ukončení SoD č. 988-2016-514204, hlavního fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM. Svoji žádost odůvodnil extrémním navýšením nákladů a neobvykle vysokou inflací, která se nedala předpokládat v době uzavření SoD vr. 2016. Objednatel požádal dne 3.3.2023 pod č.j. SPU 086227/2023\_MY, Státní pozemkový úřad - Odbor pozemkových úprav o posouzení zasláné žádosti o ukončení SoD. SPÚ -OPÚ dne 24.3.2023, č.j. SPU 120055/2023 k této žádosti vydalo souhlasné stanovisko.

## III.

Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo a to hlavního celku SoD Přípravné práce, Návrhové práce a Mapové dílo a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Celková výše uhrazených faktur za cenu díla činí 2 966 320,-Kč bez DPH.

## IV.

Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny (etapa 3.4.), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené, smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.

4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 15.5.2023

V České Třebové dne 12.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Mgr. Alena Rufferová  
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

-----  
Ing. Miloslav Cindr  
reprezentant sdružení  
GEODÉZIE CINDR s.r.o.