

## Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo č. 466-2019-541101 uzavřené dne 26.06.2019  
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov  
a v části k.ú. Lázně Kunderatice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**  
**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec 1  
**Zastoupen:** Ing. Bohuslavem Kabátkem,  
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Bohuslav Kabátek,  
**jednat:** ředitel KPÚ pro Liberecký kraj  
**V technických záležitostech je** Ing. Tomáš Maček, Ing. Petr Skalický  
**oprávněn jednat:** KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec  
**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
**Telefon:** +420 725 548 197, +420 602 411 176  
**E-mail:** liberec.pk@spucr.cz  
**ID DS:** z49pe3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AGROPLAN spol., s.r.o.**  
**Sídlo:** Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4  
**Zastoupený:** Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech je**  
**oprávněn:**  
**V technických záležitostech**  
**oprávněn jednat:**  
**Tel.:**  
**E-mail:**  
**ID DS:** pb5jxk5  
**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4  
**Číslo účtu:** 31405/0300  
**IČO:** 48110141  
**DIČ:** CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.4 ke smlouvě 466-2019-541101.

### I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem pro posun termínu je nutná aktualizace PSZ. Aktualizace PSZ spočívá v přesunu tůně T2 na vhodnější místo a v návrhu nové polní cesty VC20. Na obě opatření bude nutné vyhotovit dokumentaci technického řešení, projednat s dotčenými orgány státní správy, sborem zástupců a schválit zastupitelstvem obce. Vzhledem k těmto skutečnostem je posunut termín vypracování návrhu nových pozemků o 4 měsíce.

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
<b>3.5</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.05.2023	30.09.2023

### II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejích dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

(a) Žádost zhotovitele o úpravu termínů ze dne 17.5.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, s.r.o.



# AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 – Podolí

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

<i>Objednatel:</i>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<i>Sídlo:</i>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<i>Zastoupený:</i>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<i>IČO / DIČ:</i>	01312774 / CZ 01312774

<i>Název veřejné zakázky:</i>	„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov“
<i>Spisová značka</i>	SP2640/2019-541101
<i>Druh zadávacího řízení:</i>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
<i>Druh veřejné zakázky:</i>	služby

Praha 17.05.2023

## Věc: Žádost o posun termínů

Vážený objednateli,

chtěl bych Vás požádat o posun termínů plnění ve veřejné zakázce komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov s číslem smlouvy o dílo 466-2019-541101, následovně:

etapa	Hlavní celek / dílčí část	smluvní termín	návrh posunutí termínu
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.05.2023	30.09.2023

Důvodem posunu termínu je přesun tůně TH2 (na žádost vlastníka a uživatele pozemku) a doplnění vedlejší polní cesty VC20 (z podnětu uživatelů pozemků a starostů dotčených obcí).

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Petr Kubů,  
jednatel společnosti  
AGROPLAN, spol. s r.o.

