

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 345-2020-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
<b>Sídlo:</b>	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
<b>Zastoupen:</b>	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík tel. 724 179 204, d.misik@spucr.cz
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dana Šílená tel. 724 179 203, d.silena@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GROMA PLAN s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavlem Vostrackým - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>e</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277/0100
<b>IČO:</b>	25233025
<b>DIČ:</b>	CZ25233025
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31. 5. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všechlapy u Malšic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. Pobočka Tábor předložila dne 30.3.2023 Odboru životního prostředí MěÚ Tábor žádost o vyjádření ke změnám druhů pozemků zpracovanou dle předchozích požadavků odboru. Vyjádření, které mělo být zasláno do 30 dnů od obdržení žádosti, dosud Pobočka Tábor neobdržela. Vzhledem k tomuto zpoždění se tak mění termín odevzdání dílčí části 3.4.5., a tím i termín dokončení hlavního celku „Přípravné práce“:

### 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín	30.6.2023
nový termín	31.7.2023

### Přípravné práce celkem

původní termín	30.6.2023
nový termín	31.7.2023

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## PODPISOVÁ STRANA

### Za Objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor  
Místo: Tábor

05.06.2023

### Za Zhotovitele:

GROMA PLAN s.r.o.

Místo: Plzeň

05.06.2023

---

**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor

---

**Pavel Vostracký**  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

### Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Všeclapy u Mašic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 1)	Cena bez DPH celkem v Kč 1)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000,00	17 000,00	30.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	162	600,00	97 200,00	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20*	1 000,00	20 000,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	34*	1 500,00	51 000,00	30.11.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	72**	1 500,00	108 000,00	30.11.2022
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	177*	1 300,00	230 100,00	30.11.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000,00	4 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	215	300,00	64 500,00	30.6.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	215	500,00	107 500,00	30.7.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>711 300,00</b>	<b>30.7.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	182	1 000,00	182 000,00	30.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	182	200,00	36 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000,00	15 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	182	1 000,00	182 000,00	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>455 400,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	215	500,00	107 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>107 500,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	711 300,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	455 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	107 500,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 274 200,00</b>
DPH 21% v Kč	267 582,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 541 782,00</b>

V Táboře dne

V Plzni dne

**Za objednatele:**

5.6.2023

**Za zhotovitele:**

5.6.2023

.....  
Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor, SPÚ

.....  
Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

\* Předpokládaný rozsah řešeného území na lesních pozemcích bude upřesňován po zaměření skutečného stavu a potřeby majetkového řešení lesních cest v území.

\*\* Hranice s k.ú. Třebelice - předpoklad převzetí z KoPÚ Třebelice

**Položkový výkaz činnosti:**

- hodnota A - pozemky řešené dle § 2
- hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
- hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
- C3 + C4 = A + B
- hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**MJ - Závazné měrné jednotky**