

## DODATEK Č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

#### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. KAŇOVICE U LUHAČOVIC

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím pobočky Zlín

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Soňou Šujanovou, radou pobočky Zlín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 182

E-mail: s.sujanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: X X X X X X X X X X

**Kontaktní údaje:**

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: 784cctd

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kaňovice u Luhačovic“ ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.  
V průběhu prací na šetření obvodu komplexních pozemkových úprav vyvstala nutnost došetření části obvodu, která měla být původně řešena geometrickým plánem zajištěným ze strany obce Kaňovice. Předmětný geometrický plán však nerespektoval dohodnuté návaznosti na obvod pozemkových úprav a spornou část obvodu je nyní pro zdárné pokračování díla nezbytné došetřit. Poté bude moci zhotovitel pokračovat v přípravných pracích. Tato situace znemožňuje zhotoviteli splnění termínů plnění shora uvedených dílčích částí díla stanovených ve smlouvě o dílo.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění u citovaných dílčích částí díla.

#### I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  
termín: 15. 7. 2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
termín: 15. 7. 2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
termín: 15. 11. 2023

#### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 8. 2021 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: 7. 6. 2023

V Brně dne: 5. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

---

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Kaňovice u Luhačovic

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700,00	9 800,00	15.11.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 800,00	5 400,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	264	680,00	179 520,00	15.11.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	134	800,00	107 200,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	1 500,00	214 500,00	15.07.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 500,00	15 000,00	15.07.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	195	1 200,00	234 000,00	15.04.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	398	480,00	191 040,00	15.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	480,00	191 040,00	15.11.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 147 500,00</b>	<b>15.10.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	398	720,00	286 560,00	15.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	144	650,00	93 600,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	139	1 000,00	139 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	150	1 000,00	150 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	35 000,00	35 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 600,00	2 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	397	750,00	297 750,00	15.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 000,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 043 510,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	398	480,00	191 040,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>191 040,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 147 500,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 043 510,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				191 040,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 382 050,00</b>	
DPH 21% v Kč					500 230,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 882 280,50</b>	