

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 372 / +420 727 957 186

E-mail: r.hak@spucr.cz / l.nemeckova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

(2) **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390

v zastoupení **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**

zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2006-15937031/0710

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „**Geocentrum – geo c+ s.r.o.**“

vedoucí společník:

Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

společník:

geo c+ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“.
2. V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole. Skutečný rozsah potřebných prací činí 50 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 16 500 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši minus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole

50 MJ x 1 500 Kč = 75 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	2 550 500,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	2 733 900,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	342 720,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	5 627 120,00 Kč
DPH 21 %	1 181 695,20 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	6 808 815,20 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Zlín

Datum: 29.5.2023

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Místo: Zlín

Datum: 6.6.2023

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Místo: Olomouc

Datum: 29.5.2023

Petr Liška

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činnosti – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 % 10)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 % 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	600,00	37 800,00	12 600,00	50 400,00	15.6.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	50	1 500,00	56 250,00	18 750,00	75 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	667	1 000,00	500 250,00	166 750,00	667 000,00	15.6.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	2 500,00	88 125,00	29 375,00	117 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	294	2 800,00	617 400,00	205 800,00	823 200,00	15.2.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	43	3 000,00	96 750,00	32 250,00	129 000,00	15.2.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	325	800,00	195 000,00	65 000,00	260 000,00	15.2.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	714	300,00	160 650,00	53 550,00	214 200,00	15.8.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	714	300,00	160 650,00	53 550,00	214 200,00	15.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 912 875,00	637 625,00	2 550 500,00	15.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	714	1 300,00	696 150,00	232 050,00	928 200,00	15.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	149	1 100,00	122 925,00	40 975,00	163 900,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	184	1 200,00	165 600,00	55 200,00	220 800,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	120	1 500,00	135 000,00	45 000,00	180 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	60 000,00	45 000,00	15 000,00	60 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	9 100	6 825	2 275	9 100	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 200	3 900	1 300	5 200	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 950	1 463	488	1 950	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	714	1 500	803 250	267 750	1 071 000	15.10.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	25 000	56 250	18 750	75 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	10 500	7 875	2 625	10 500	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 000	4 500	1 500	6 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 250	1 688	563	2 250	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 050 425,00	683 475,00	2 733 900,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	714	480,00	257 040,00	8 568,00	342 720,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					257 040,00	8 568,00	342 720,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 912 875,00	637 625,00	2 550 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					2 050 425,00	683 475,00	2 733 900,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					257 040,00	8 568,00	342 720,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 220 340,00	1 406 780,00	5 627 120,00	
DPH 21% v Kč					886 271,40	295 423,80	1 181 695,20	

Celková cena Díla včetně DPH v Kč				5 106 611,40	1 702 203,80	6 808 815,20	
-----------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--